

Cronograma Físico-Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CERNE								
END.: Rua Eng. Mindler, 1460 - Bairro Harmonia								
		AMPLIAÇÃO NA UBS CERNE						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	INSTALAÇÕES DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	76.486,37	76.486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,62%	100%					
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.660,77	4.662,54	1.998,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,10%	70%	30%				
3	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	109.980,65	0,00	76.986,46	32.994,20	0,00	0,00	0,00
		18,14%	70%	30%				
4	PAREDES	64.654,47	0,00	25.861,79	29.094,51	9.698,17	0,00	0,00
		10,67%	40%	45%	15%			
5	COBERTURAS E FORROS	12.470,73	0,00	4.988,29	4.364,76	3.117,68	0,00	0,00
		2,06%	40%	35%	25%			
6	REBOCO E IMPERMEABILIZAÇÕES	33.386,72	0,00	0,00	0,00	16.693,36	16.693,36	0,00
		5,51%				50%	50%	
7	PAVIMENTAÇÕES	75.413,66	0,00	0,00	18.853,42	18.853,42	18.853,42	18.853,42
		12,44%			25%	25%	25%	25%
8	PINTURAS E REVESTIMENTOS	51.899,85	0,00	0,00	0,00	7.784,98	18.164,95	25.949,93
		8,56%				15%	35%	50%
9	ESQUADRIAS	40.747,72	0,00	0,00	20.373,86	20.373,86	0,00	0,00
		6,72%			50%	50%		
10	FERRAGENS E VIDROS	7.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,15
		1,23%						100%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.799,40	0,00	0,00	0,00	11.449,85	11.449,85	22.899,70
		7,55%				25%	25%	50%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	56.210,41	0,00	0,00	14.052,60	14.052,60	28.105,21	0,00
		9,27%			25%	25%	50%	
13	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	25.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.054,73
		4,13%						100%
	TOTAL	606.229,63	81.148,91	109.834,77	119.733,34	102.023,92	93.266,76	100.221,92
			81.148,91	190.983,68	310.717,01	412.740,93	506.007,71	606.229,63