

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESONERADO)

OBRA : Execução do PPCI da Cidade da Solida
ORÇAMENTO:
LOCAL : BDI = 26,73% %

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	SEMANA 01			SEMANA 02			SEMANA 03			SEMANA 04		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	317,37	8,54%	-	-	-	105,79	33,33	33,33	105,79	33,33	66,67	105,79	33,33	100,00
2	SINALIZAÇÃO	965,59	25,98%	-	-	-	965,59	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	938,97	25,26%	-	-	-	-	-	-	938,97	100,00	100,00	-	-	100,00
4	EXTINTORES	1.036,93	27,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.036,93	100,00	100,00
5	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	457,89	12,32%	457,89	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
TOTAL GERAL		R\$ 3.716,75	100,00%	R\$ 457,89			R\$ 1.071,38			R\$ 1.044,76			R\$ 1.142,72		

BRUNO VARELA