

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL

END.: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1770 - MATHIAS VELHO, CANOAS/RS

DATA: 30/7/2018

ÁREA: 545,00

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.228,63	11537,178	3845,726	3845,726	0	R\$ 19.228,63
		12,00%	60,00%	20,00%	20,00%	0,00%	100%
2	CALÇADA	R\$ 28.544,65	2854,465	5708,93	17126,79	2854,465	R\$ 28.544,65
		17,81%	10,00%	20,00%	60,00%	10,00%	100%
3	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R\$ 1.455,38	582,152	582,152	145,538	145,538	R\$ 1.455,38
		0,91%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100%
4	COBERTURA, FORRO E BEIRAL	R\$ 8.335,52	2500,656	3334,208	1667,104	833,552	R\$ 8.335,52
		5,20%	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100%
5	REVESTIMENTOS	R\$ 18.214,16	1821,416	7285,664	4553,54	4553,54	R\$ 18.214,16
		11,36%	10,00%	40,00%	25,00%	25,00%	100%
6	PINTURA	R\$ 38.493,74	3849,374	11548,122	15397,496	7698,748	R\$ 38.493,74
		24,01%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	100%
7	ESQUADRIAS	R\$ 15.585,75	1558,575	7792,875	6234,3	0	R\$ 15.585,75
		9,72%	10,00%	50,00%	40,00%	0,00%	100%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 23.319,55	4663,91	11659,775	4663,91	2331,955	R\$ 23.319,55
		14,55%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	100%
9	RAMPA	R\$ 1.140,10		0	570,05	570,05	R\$ 1.140,10
		0,71%		0,00%	50,00%	50,00%	100%
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.981,36		0	2990,68	2990,68	R\$ 5.981,36
		3,73%		0,00%	50,00%	50,00%	100%
	TOTAL	R\$ 160.298,84	R\$ 29.367,00	R\$ 51.757,45	R\$ 57.195,13	R\$ 21.978,52	R\$ 160.298,84
			18,32%	32,29%	35,68%	13,71%	100,00%

Tassiele Francescon

Tassiele Francescon
Arquiteta e Urbanista
Matricula: 122720