

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
OBRA: E. M. E. F. MINISTRO RUBEM CARLOS LUDWIG
LOCAL: RUA SARANDI, Nº 160, BAIRRO MATHIAS VELHO
MUNICÍPIO: CANOAS - RS
ÁREA: 2.514,46 m²

Data: 10/03/2020
Revisão: R00
BDI: 25,92%
BDI Diferenciado: 16,32%
Encargos Sociais: 83,74%
DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total	
1	SERVIÇOS INICIAIS	%												3,77%	
		R\$	62.925,68	10.207,91	10.207,91	10.207,91	40.867,13	10.207,91	10.207,91	10.207,91	10.207,91	10.207,97	15.473,64		200.929,79
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%												2,50%	
		R\$		13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84		133.198,40
3	BLOCO ADMINISTRATIVO	%												25,47%	
		R\$						271.708,74	271.708,74	271.708,74	271.708,74	135.854,37	135.854,37		1.358.543,69
4	BLOCO LABORATÓRIO	%												21,70%	
		R\$						231.435,16	231.435,16	231.435,16	231.435,16	115.717,58	115.717,58		1.157.175,78
5	BLOCO SALA DE AULA	%												20,24%	
		R\$	215.884,05	215.884,05	215.884,05	215.884,05	215.884,05								1.079.420,24
6	BLOCO SERVIÇOS	%												9,90%	
		R\$	105.611,62	105.611,62	105.611,62	105.611,62	105.611,62								528.058,11
7	BLOCO ESCADARIA (2)	%												2,69%	
		R\$				35.811,92	35.811,92			35.811,92	35.811,92				143.247,66
8	BLOCO RESERVATÓRIO	%												3,68%	
		R\$											117.687,27	78.458,18	196.145,45
9	PASSAGEM CONCRETO (3)	%												0,63%	
		R\$		11.439,20					11.102,75			11.102,75			33.644,70
10	PASSARELAS METÁLICAS (2)	%												0,36%	
		R\$					8.707,58				10.743,80				19.451,38
11	BLOCO PÓRTICO	%												0,35%	
		R\$											18.418,16		18.418,16
12	SUBESTAÇÃO	%												0,50%	
		R\$									13.223,71	13.223,71			26.447,42
13	CENTRAL DE GÁS	%												0,17%	
		R\$				9.294,42									9.294,42
14	CENTRAL DE LIXO ORGÂNICO	%												0,16%	
		R\$				8.442,75									8.442,75
15	PAISAGISMO	%												7,57%	
		R\$								100.911,13	100.911,13	100.911,13	100.911,13		403.644,53
16	PPCI	%												0,04%	
		R\$											2.368,61		2.368,61
17	COMUNICAÇÃO VISUAL	%												0,04%	
		R\$											2.002,91		2.002,91
18	SERVIÇOS FINAIS	%												0,23%	
		R\$											12.435,07		12.435,07
		%	7,21%	6,68%	6,47%	7,47%	7,88%	10,08%	9,88%	9,88%	12,44%	8,38%	9,95%	3,68%	100,00%
	TOTAL	R\$	384.421,35	356.462,62	345.023,42	398.572,51	420.202,14	537.774,40	526.671,64	526.671,64	663.394,69	446.893,07	530.605,70	196.175,90	5.332.869,07
	TOTAL ACUMULADO	R\$	384.421,35	740.883,97	1.085.907,39	1.484.479,89	1.904.682,03	2.442.456,42	2.969.128,07	3.495.799,71	4.159.194,40	4.606.087,47	5.136.693,17	5.332.869,07	

Porto Alegre, 10 de março de 2020

Handwritten signature of Fernando Flores da Cunha Garcia
Arq. Fernando Flores da Cunha Garcia
CAU A6651-6

Handwritten signature of Fábio Luiz da Fonseca
Fábio Luiz da Fonseca
Arquiteto e Urbanista
123406