

**Cronograma Físico-Financeiro Estimado - Praça Mato Grande - Planilha 01****Obra:** PRAÇA MATO GRANDE**Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS**Endereço:** ÁREA VERDE - LOTEAMENTO CANOAS MINHA TERRA 1

Termo de Compromisso MDR 0381690-96/2012

Item	%	1	2	3	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	14,24	R\$ 5.491,21 100,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 5.491,21
2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18,78	R\$ 2.611,79 33,33%	R\$ 2.611,79 33,33%	R\$ 2.611,79 33,33%	R\$ 7.835,39
3. INFRA-ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÕES	23,08	R\$ 15.475,28 50,00%	R\$ 15.475,28 50,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 30.950,56
4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,67	R\$ 12.091,70 30,00%	R\$ 12.091,70 30,00%	R\$ 16.122,26 40,00%	R\$ 40.305,67
5. MOBILIÁRIO URBANO	14,58	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 38.196,39 100,00%	R\$ 38.196,39
6. PAISAGISMO	15,62	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 41.269,55 100,00%	R\$ 41.269,55
7. COMPLEMENTO DA OBRA	0,03	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 486,62 100,00%	R\$ 486,62
Total da Etapa	100,00	R\$ 35.669,98 21,68%	R\$ 30.178,77 18,34%	R\$ 98.686,61 59,98%	R\$ 164.535,39 100%
Total Acumulado	100,00	R\$ 35.669,98 21,68%	R\$ 65.848,75 40,02%	R\$ 164.535,36 100,00%	

**Cronograma Físico-Financeiro Estimado - Praça Mato Grande - Planilha 02**

Planilha 2	%	1	2	3	Total
1 - SERVIÇOS EXTRAS CANTEIRO	66,97	R\$ 32.517,33 100,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 32.517,33
2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	66,97	R\$ 5.346,54 33,33%	R\$ 5.346,54 33,33%	R\$ 5.346,54 33,33%	R\$ 16.039,64
Total da Etapa	100,00	R\$ 37.863,87 77,98%	R\$ 5.346,54 11,01%	R\$ 5.346,54 11,01%	R\$ 48.556,97 100,00%
Total Acumulado	100,00	R\$ 37.863,87 77,98%	R\$ 43.210,41 88,98%	R\$ 48.556,95 100,00%	