

Modelo Cronograma Físico-Financeiro											
(logo da empresa)											
OBRA: Reforma Centro de Convivência das Mulheres - Casa Lilás											
PROPRIETÁRIO: Município de Canoas											
ENDEREÇO: Av. Boqueirão, 2170 - Bairro Igara - Canoas/RS											
Item	Objeto	%	15	15	15	15	15	15	15	15	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS		09,81%	06,76%	02,81%	02,81%	02,81%	02,81%	02,81%	02,81%	
2	CERCAMENTO		00,00%	00,00%	05,50%	05,50%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	
3	COBERTURA		00,00%	0,00%	00,72%	00,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4	PAREDES		00,00%	0,00%	01,31%	01,31%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	
5	REVESTIMENTO DE PAREDE		00,00%	00,00%	00,00%	03,53%	03,53%	00,00%	00,00%	00,00%	
6	PISOS E REVESTIMENTOS		00,00%	0,00%	03,78%	03,78%	03,78%	00,00%	00,00%	00,00%	
7	REVESTIMENTO DE TETO		00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,59%	00,00%	00,00%	00,00%	
8	ESQUADRIAS		00,00%	00,00%	00,00%	05,21%	06,73%	00,00%	00,00%	00,00%	
9	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E METAIS		00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	02,20%	00,00%	00,00%	
10	MASTRO PARA BANDEIRAS		00,00%	00,00%	18,22%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	
11	ÁGUAS PLUVIAIS		00,00%	00,00%	00,00%	00,32%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		00,00%	00,00%	00,00%	00,66%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	
13	GLP		00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,76%	00,00%	00,00%	00,00%	
14	PPCI		00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	02,22%	00,00%	00,00%	
15	CLIMATIZAÇÃO		00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	04,30%	04,30%	
16	ÁREAS EXTERNAS		00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	03,90%	00,00%	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,62%	
Total Planilha 01		0,00	09,81%	06,76%	15,43%	23,83%	18,20%	07,22%	11,01%	07,73%	100,00%
18	ENTRADA DE ENERGIA/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	33,33%	33,33%	33,33%	00,00%	100,00%
Total Acumulado (Planilha 1 + Planilha 2)			08,90%	06,14%	14,01%	21,63%	19,59%	09,64%	13,07%	07,02%	100,00%