

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Atividades	Valor Total Previsto(R\$)	Prazo de Execução					
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>1</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO</b>	<b>R\$ 228.762,58</b>						
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	R\$ 20.459,28	20.459,28	8,94%		0,00%		0,00%
1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	R\$ 6.642,78		0,00%	6.642,78	2,90%		0,00%
1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 538,56	538,56	0,24%		0,00%		0,00%
1.4	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA DE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	R\$ 19.750,50	19.750,50	8,63%		0,00%		0,00%
1.5	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS E PILARES, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	R\$ 34.295,48	34.295,48	14,99%		0,00%		0,00%
1.6	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM	R\$ 1.704,45		0,00%	1.704,45	0,75%		0,00%
1.7	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	R\$ 22.356,15		0,00%	22.356,15	9,77%		0,00%
1.8	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	R\$ 7.947,10	7.947,10	3,47%		0,00%		0,00%
1.9	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	R\$ 728,25	728,25	0,32%		0,00%		0,00%
1.10	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 25.158,97		0,00%		0,00%	25.158,97	11,00%
1.11	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	R\$ 5.128,22		0,00%		0,00%	5.128,22	2,24%
1.12	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	R\$ 12.660,02		0,00%		0,00%	12.660,02	5,53%
1.13	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	R\$ 7.150,88		0,00%		0,00%	7.150,88	3,13%
1.14	Pedra Grês Média 42Cm X 22Cm X 14Cm	R\$ 17.392,70		0,00%	17.392,70	7,60%		0,00%
1.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	R\$ 3.265,91		0,00%	3.265,91	1,43%		0,00%
1.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	R\$ 30.539,43		0,00%	30.539,43	13,35%		0,00%
1.17	EXECUÇÃO DE AVENARIA	R\$ 13.043,90		0,00%	13.043,90	5,70%		0,00%
	<b>Total medido no período</b>		<b>R\$ 83.719,17</b>	<b>36,59%</b>	<b>R\$ 94.945,32</b>	<b>41,50%</b>	<b>R\$ 50.098,09</b>	<b>21,90%</b>
	<b>Total acumulado no período</b>		<b>R\$ 83.719,17</b>	<b>36,59%</b>	<b>R\$ 178.664,49</b>	<b>78,09%</b>	<b>R\$ 228.762,58</b>	<b>100,00%</b>



Fábio Luiz da Fonseca  
CAU A78403-6