



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANOAS - RS

ANEXO II - EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Canoas

CEU DA CULTURA - MATHIAS VELHO

Rua Caçapava, nº 450. Bairro Mathias Velho. Canoas / RS. CEP: 92330-290.

Data:
06/10/2025

Revisão:
10

Nº	EVENTO	ITEM ORÇAMENTO	CONCLUSÃO (MÊS)	VALOR (R\$)	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
CEU DA CULTURA - MÓDULO BÁSICO													
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO)	1.2	proporcional	R\$ 186.469,59	7,17%	3,00%	12,00%	10,00%	19,00%	10,00%	14,00%	18,00%	14,00%
2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSUMOS INTERNOS	1.1	proporcional	R\$ 11.068,25	0,43%	R\$ 5.594,09	R\$ 22.376,36	R\$ 18.646,96	R\$ 35.429,22	R\$ 18.646,96	R\$ 26.105,74	R\$ 33.564,52	R\$ 26.105,74
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO (EXCETO CONTAINERS)	2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.4 e 2.1.3	1	R\$ 37.623,24	1,45%	3,00%	12,00%	10,00%	19,00%	10,00%	14,00%	18,00%	14,00%
4	LOCAÇÃO CONTAINERS	2.1.2.2 e 2.1.2.3	proporcional	R\$ 21.659,20	0,83%	R\$ 332,05	R\$ 1.328,19	R\$ 1.106,82	R\$ 2.102,97	R\$ 1.106,82	R\$ 1.549,56	R\$ 1.992,28	R\$ 1.549,56
5	EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO)	2.1.5	8	R\$ 10.861,66	0,42%	100,00%							
6	MOVIMENTO DE TERRA	2.2	1	R\$ 14.517,70	0,56%	R\$ 37.623,24							
7	LOCAÇÃO DA OBRA	2.3	1	R\$ 7.579,58	0,29%	R\$ 37.623,24							
8	FUNDAÇÕES - SERVIÇOS INICIAIS	3.1, 3.2, 3.3 e 3.4	1	R\$ 6.194,29	0,24%	3,00%	12,00%	10,00%	19,00%	10,00%	14,00%	18,00%	14,00%
9	FUNDAÇÕES - ARMADURA	3.5	2	R\$ 104.122,88	4,00%	R\$ 649,78	R\$ 2.599,11	R\$ 2.165,92	R\$ 4.115,25	R\$ 2.165,92	R\$ 3.032,28	R\$ 3.898,66	R\$ 3.032,28
10	FUNDAÇÕES - FÔRMAS	3.6	2	R\$ 61.831,39	2,38%								100,00%
11	FUNDAÇÕES - CONCRETO	3.7	2	R\$ 63.767,39	2,45%								R\$ 10.861,66
12	FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO	3.8	3	R\$ 15.710,21	0,60%	100,00%							
13	SUPERESTRUTURA - ARMADURA PILARES E VIGAS	4.1.1	3	R\$ 122.595,78	4,71%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	SUPERESTRUTURA - ARMADURA LAJES	4.1.2	4	R\$ 102.013,34	3,92%	R\$ 14.517,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	SUPERESTRUTURA - FÔRMAS	4.1.3	4	R\$ 173.451,10	6,67%	100,00%							
16	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	4.1.4	4	R\$ 90.208,81	3,47%	R\$ 7.579,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO	5.1 e 5.2	5	R\$ 162.531,83	6,25%	100,00%							

Nº	EVENTO	ITEM ORÇAMENTO	CONCLUSÃO (MÊS)	VALOR (R\$)	%
18	COBERTURA - VEGETAÇÃO SOBRE LAJE	5.3	7	R\$ 32.817,52	1,26%
19	COBERTURA - MOLDURAS E PROTEÇÕES	5.4	5	R\$ 8.256,87	0,32%
20	COBERTURA - FECHAMENTOS	5.5	5	R\$ 19.936,51	0,77%
21	ALVENARIA - TIJOLO CERÂMICO FURADO (INCLUSIVE ENCUNHAMENTO E VERGAS)	6.1, 6.2.3 e 6.2.5	6	R\$ 50.313,49	1,93%
22	SERVIÇOS GERAIS EM PAREDES	6.2.1, 6.2.2 e 6.2.4	6	R\$ 3.788,50	0,15%
23	FACHADA ADAPTÁVEL	6.3	6	R\$ 65.068,03	2,50%
24	ESQUADRIAS - ALUMÍNIO - PORTAS	7.1.1	7	R\$ 77.556,92	2,98%
25	ESQUADRIAS - ALUMÍNIO - JANELAS	7.1.2	7	R\$ 36.171,91	1,39%
26	ESQUADRIAS - MADEIRA - PORTAS	7.2	7	R\$ 14.391,91	0,55%
27	ESQUADRIAS - AÇO - PORTÕES	7.3	7	R\$ 15.311,45	0,59%
28	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	8.1	7	R\$ 10.425,71	0,40%
29	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	8.2	7	R\$ 17.712,82	0,68%
30	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	8.3	7	R\$ 11.307,31	0,43%
31	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	8.4	8	R\$ 2.870,31	0,11%
32	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA	9.1	7	R\$ 7.209,68	0,28%
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (INCLUSIVE DISJUNTORES)	9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5	6	R\$ 9.268,37	0,36%
34	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	9.3	6	R\$ 9.894,63	0,38%
35	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO (OUTROS)	9.4, 9.5, 9.6 e 9.7	7	R\$ 39.380,20	1,51%
36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	9.8	7	R\$ 30.360,36	1,17%
37	SISTEMA DE VOZ E DADOS	9.2.2, 9.8.2 e 9.9	8	R\$ 7.469,26	0,29%
38	AR CONDICIONADO - TUBULAÇÕES E REDES	10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4	6	R\$ 23.841,59	0,92%
39	AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS	10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7	8	R\$ 51.633,10	1,99%
40	VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO	10.2	8	R\$ 5.535,09	0,21%
41	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS - PAREDE	11.1	6	R\$ 43.297,29	1,66%
42	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS - CONTRAPISO	11.2	3	R\$ 59.057,24	2,27%
43	ACABAMENTO - PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO	12.1.1	7	R\$ 13.719,92	0,53%
44	ACABAMENTO - PAREDE - REVESTIMENTO EM TIJOLO MACIÇO	12.1.2	6	R\$ 55.144,89	2,12%

MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.817,52	R\$ 0,00
				100,00%			
				R\$ 8.256,87			
				100,00%			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.936,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					100,00%		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.313,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					100,00%		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.788,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					100,00%		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.068,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.556,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.171,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.391,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.311,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.425,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.712,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.307,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.870,31	R\$ 0,00
							100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.209,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.268,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.894,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.380,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.360,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.469,26	R\$ 0,00
							100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.841,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
							100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.633,10	R\$ 0,00
							100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.535,09	R\$ 0,00
							100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.297,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100,00%					
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.057,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.719,92	R\$ 0,00
							100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.144,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Nº	EVENTO	ITEM ORÇAMENTO	CONCLUSÃO (MÊS)	VALOR (R\$)	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
45	DIVISÓRIA SANITÁRIA	12.1.3	8	R\$ 23.056,71	0,89%								100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.056,71
46	ACABAMENTO - PAREDE - REVESTIMENTO ACÚSTICO	12.1.4	8	R\$ 11.702,67	0,45%								100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.702,67
47	ACABAMENTO - PISO - REVESTIMENTO CERÂMICO	12.2.1	7	R\$ 53.560,00	2,06%							100,00%	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.560,00	R\$ 0,00
48	ACABAMENTO - PISO (OUTROS)	12.2.2 e 12.2.3	8	R\$ 16.788,96	0,65%								100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.788,96
49	ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS - BANCADAS (INCLUSIVE CUBAS E TANQUE)	13.1, 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3	8	R\$ 30.452,05	1,17%								100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.452,05
50	ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	13.2.4, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8	8	R\$ 32.570,36	1,25%								100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.570,36
51	ACABAMENTOS ELÉTRICOS, VOZ, DADOS E TV	14	8	R\$ 14.537,66	0,56%								100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.537,66
52	PINTURA	15	8	R\$ 36.674,95	1,41%								100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.674,95
53	URBANIZAÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO	16	8	R\$ 7.005,62	0,27%								100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.005,62
54	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA FINAL	17	8	R\$ 5.377,29	0,21%								100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.377,29
TOTAL MÓDULO BÁSICO				R\$ 2.145.673,39									
				total no mês		R\$ 72.490,73	R\$ 256.025,32	R\$ 219.282,93	R\$ 407.320,69	R\$ 212.644,91	R\$ 291.304,37	R\$ 399.381,17	R\$ 287.223,27
				total acumulado		R\$ 72.490,73	R\$ 328.516,05	R\$ 547.798,98	R\$ 955.119,67	R\$ 1.167.764,58	R\$ 1.459.068,95	R\$ 1.858.450,12	R\$ 2.145.673,39

CEU DA CULTURA - IMPLANTAÇÃO E COMPLEMENTOS													
55	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - IMPLANTAÇÃO	18.1	proporcional	R\$ 39.600,94	1,52%	65,00%	3,00%				7,00%	8,00%	17,00%
						R\$ 25.740,61	R\$ 1.188,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.772,07	R\$ 3.168,08	R\$ 6.732,15
56	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	18.2	1	R\$ 4.201,12	0,16%	100,00%							
						R\$ 4.201,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57	SONDAGEM	18.3	1	R\$ 6.966,61	0,27%	100,00%							
						R\$ 6.966,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
58	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	18.4	1	R\$ 5.522,44	0,21%	100,00%							
						R\$ 5.522,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
59	PROJETO DE DRENAGEM	18.5	1	R\$ 13.340,90	0,51%	100,00%							
						R\$ 13.340,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	PROJETO DE FUNDAÇÃO	18.6	1	R\$ 7.387,17	0,28%	100,00%							
						R\$ 7.387,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
61	PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA	18.7	1	R\$ 8.173,19	0,31%	100,00%							
						R\$ 8.173,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
62	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	18.8	1	R\$ 5.371,16	0,21%	100,00%							
						R\$ 5.371,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
63	DEMOLIÇÃO	18.9	1	R\$ 2.451,85	0,09%	100,00%							
						R\$ 2.451,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
64	LIMPEZA DE ÁREA IMPLANTAÇÃO	18.10	1	R\$ 9.169,65	0,35%	100,00%							
						R\$ 9.169,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65	LIMPEZA DE ÁREA CANTEIRO MÓDULO BÁSICO - TRANSPORTE	18.11	1	R\$ 2.999,80	0,12%	100,00%							
						R\$ 2.999,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66	ATERRO IMPLANTAÇÃO	18.12	1	R\$ 28.459,77	1,09%	100,00%							
						R\$ 28.459,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
67	MOVIMENTO DE TERRA - MÓDULO BÁSICO - TRANSPORTE	18.13	1	R\$ 9.482,72	0,36%	100,00%							
						R\$ 9.482,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
68	DRENAGEM	18.14	6	R\$ 12.724,04	0,49%						100,00%		
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.724,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Nº	EVENTO	ITEM ORÇAMENTO	CONCLUSÃO (MÊS)	VALOR (R\$)	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
69	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	18.15.1.1	1	R\$ 53.291,52	2,05%	100,00%							
						R\$ 53.291,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
70	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	18.15.1.2	1	R\$ 117.559,62	4,52%	100,00%							
						R\$ 117.559,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
71	FUNDAÇÕES (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	18.15.2	2	R\$ 10.718,18	0,41%		100,00%						
						R\$ 0,00	R\$ 10.718,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
72	MURETA + TELA METÁLICA	18.16.1	7	R\$ 19.990,76	0,77%							100,00%	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.990,76	R\$ 0,00
73	PORTÃO EXTERNO	18.16.2	7	R\$ 9.326,00	0,36%							100,00%	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.326,00	R\$ 0,00
74	ALAMBRADO	18.16.3	7	R\$ 5.258,96	0,20%							100,00%	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.258,96	R\$ 0,00
75	PAVIMENTAÇÃO COM BRITA Nº 0	18.17.1	8	R\$ 8.839,43	0,34%							100,00%	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.839,43	
76	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO	18.17.2	8	R\$ 4.196,43	0,16%							100,00%	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.196,43	
77	PINTURA MURO DE DIVISA EXISTENTE	18.18	8	R\$ 3.368,41	0,13%							100,00%	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.368,41	
78	PASSEIO PÚBLICO E CALÇADAS EXTERNAS	18.19	8	R\$ 15.789,78	0,61%							100,00%	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.789,78	
79	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.20	6	R\$ 14.747,72	0,57%						100,00%		
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.747,72	R\$ 0,00	
80	COBERTURA VEGETAL IMPLANTAÇÃO	18.21	8	R\$ 25.210,46	0,97%							100,00%	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.210,46	
81	ACESSÓRIOS PCD COMPLEMENTO	18.22	8	R\$ 1.150,66	0,04%							100,00%	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,66	
82	AS BUILT	18.23	8	R\$ 9.916,25	0,38%							100,00%	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.916,25	
TOTAL IMPLANTAÇÃO E COMPLEMENTOS				R\$ 455.215,54									
				total no mês		R\$ 300.118,13	R\$ 11.906,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.243,83	R\$ 37.743,80	R\$ 75.203,57
				total acumulado		R\$ 300.118,13	R\$ 312.024,34	R\$ 312.024,34	R\$ 312.024,34	R\$ 312.024,34	R\$ 342.268,17	R\$ 380.011,97	R\$ 455.215,54
TOTAL MÓDULO BÁSICO, IMPLANTAÇÃO E COMPLEMENTOS				R\$ 2.600.888,93									
				total no mês		R\$ 372.608,86	R\$ 267.931,53	R\$ 219.282,93	R\$ 407.320,69	R\$ 212.644,91	R\$ 321.548,20	R\$ 437.124,97	R\$ 362.426,84
				total acumulado		R\$ 372.608,86	R\$ 640.540,39	R\$ 859.823,32	R\$ 1.267.144,01	R\$ 1.479.788,92	R\$ 1.801.337,12	R\$ 2.238.462,09	R\$ 2.600.888,93

Mariene Valesan
 Arquiteta e Urbanista
 Matrícula 128039 - CAU A43501-5