



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Obra

Bancos

B.D.I. 27,35

Praça CEU Rio Branco- CRAS

SINAPI -

Desonerado

07/2025 - Rio

Grande do Sul

Anexo II - Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa		1 mês	02 meses
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	42,73%	57,27%	
		17.553,20	7.500,00	10.053,20	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%		
		7.802,06	7.802,06		
2.2	LIMPEZA PRELIMINAR	100,00%	100,00%		
		5.999,07	5.999,07		
3	REFORMA				
3.1	ACABAMENTO DE PAREDE	100,00%	50,00%	50,00%	
		37.389,21	18.694,61	18.694,61	
3.2	ACABAMENTO DE TETO	100,00%		100,00%	
		2.489,33		2.489,33	
3.3	PROTEÇÃO DA LAJE SUPERIOR	100,00%	100,00%		
		2.354,68	2.354,68		
3.4	HIDRÁULICA COPA	100,00%	100,00%		
		2.627,10	2.627,10		
3.5	ESQUADRIAS	100,00%	14,49%	85,51%	
		76.595,69	11.096,55	65.499,14	
4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%		100,00%	
		3.596,99		3.596,99	
5	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%	
		115.965,90	57.982,95	57.982,95	
6	SERVIÇOS EXTRAS	100,00%	100,00%		
		2.338,76	2.338,76		
Porcentagem			42,37%	57,63%	
Custo			116.395,78	158.316,22	
Porcentagem Acumulado			42,37%	100,00%	
Custo Acumulado		R\$ 274.711,99	116.395,78	274.711,99	

gov.br

Documento assinado digitalmente
RAQUEL BELZARENA TRINDADE
Data: 15/09/2025 15:43:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raquel Trindade

Matr. 122804- CAU RS A47149-6