



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Engenharia e Arquitetura

Cronograma Físico-Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS NOVA NITERÓI								
END.: RUA QUARAI, 240, BAIRRO NITERÓI, CANOAS/RS								
DATA: 22/02/2018								
ÁREA: 244,96								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	INSTALAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 63.306,94 12,29%	R\$ 25.322,78 40,00%	R\$ 9.496,04 15,00%	R\$ 9.496,04 15,00%	R\$ 9.496,04 15,00%	R\$ 6.330,69 10,00%	R\$ 3.165,35 5,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.373,68 1,43%	R\$ 6.267,63 85%	R\$ 1.106,05 15%				
3	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R\$ 75.399,48 14,64%	R\$ 3.769,97 5%	R\$ 41.469,71 55%	R\$ 22.619,84 30%	R\$ 7.539,95 10%		
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 32.174,92 6,25%		R\$ 3.217,49 10%	R\$ 19.304,95 60%	R\$ 4.826,24 15%	R\$ 4.826,24 15%	
5	REVESTIMENTO	R\$ 27.273,26 5,30%			R\$ 12.272,97 45%	R\$ 8.181,98 30%	R\$ 6.818,32 25%	
6	PISOS E FORROS	R\$ 43.996,84 8,54%			R\$ 10.999,21 25%	R\$ 10.999,21 25%	R\$ 10.999,21 25%	R\$ 10.999,21 25%
7	RODAPÉ E PEITORIL	R\$ 9.182,96 1,78%			R\$ 1.377,44 15%	R\$ 2.295,74 25%	R\$ 5.509,78 60%	
8	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 17.341,48 3,37%				R\$ 8.670,74 50%	R\$ 6.936,59 40%	R\$ 1.734,15 10%
9	ESQUADRIAS	R\$ 64.940,36 12,61%				R\$ 32.470,18 50%	R\$ 25.976,14 40%	R\$ 6.494,04 10%
10	PINTURA	R\$ 23.128,06 4,49%			R\$ 1.156,40 5%	R\$ 4.625,61 20%	R\$ 11.564,03 50%	R\$ 5.782,02 25%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 40.763,20 7,91%		R\$ 4.076,32 10%		R\$ 8.152,64 20%	R\$ 8.152,64 20%	R\$ 20.381,60 50%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 62.049,47 12,05%		R\$ 6.204,95 10%		R\$ 9.307,42 15%	R\$ 37.229,68 60%	R\$ 9.307,42 15%
13	COMPLEMENTARES	R\$ 11.760,25 2,28%						R\$ 11.760,25 100%
14	ALAMBRADO/TELA/PORTÕES	R\$ 6.107,31 1,19%					R\$ 1.221,46 20%	R\$ 4.885,85 80%
15	GLP	R\$ 1.151,61 0,22%				R\$ 978,87 85%		R\$ 172,74 15%
16	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 24.812,22 4,82%				R\$ 1.240,61 5%		R\$ 23.571,61 95%
17	EXAUSTÃO	R\$ 760,80 0,15%				R\$ 38,04 5%		R\$ 722,76 95%
18	PPCI	R\$ 2.484,19 0,48%						R\$ 2.484,19 100%
19	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.043,90 0,20%			R\$ 208,78 20%	R\$ 208,78 20%	R\$ 313,17 30%	R\$ 313,17 30%
	TOTAL	R\$ 515.050,93	R\$ 35.360,38 6,87%	R\$ 65.570,57 12,73%	R\$ 77.435,64 15,03%	R\$ 109.032,05 21,17%	R\$ 125.877,95 24,44%	R\$ 101.774,35 19,76%