

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESONERADO)

OBRA : Execução do PPCI do Abrigo Rolo de Sol
ORÇAMENTO:

LOCAL :

BDI = 28,73% %

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	SEMANA 01			SEMANA 02			SEMANA 03			SEMANA 04		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	180,70	6,47%	-	-	-	63,57	33,33	33,33	63,57	33,33	66,67	63,57	33,33	100,00
2	SINALIZAÇÃO	725,26	24,99%	-	-	-	725,26	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
3	ELIMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	680,32	23,07%	-	-	-	-	-	-	680,32	100,00	100,00	-	-	100,00
4	EXTINTORES	894,51	30,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894,51	100,00	100,00
5	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	458,20	15,54%	458,20	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
	TOTAL GERAL	R\$ 2.948,99	100,00%	R\$ 458,20			R\$ 788,83			R\$ 743,89			R\$ 856,08		

180,70	100,00	-
-	-	-
725,26	100,00	-
-	-	-
680,32	100,00	-
-	-	-
894,51	100,00	-
-	-	-
458,20	100,00	-
-	-	-
2.948,99	-	-

GRANDE VAREJA