

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA ISABEL
 LOCAL: RUA FREI ORLANDO, N° 141 - CENTRO
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 734,94 m²

Data: 14/11/2018
 Revisão: R01
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%
 Encargos Sociais: 84,16%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	4,32%
		R\$	7.335,39	7.335,39	7.335,39	7.335,39	7.335,39	7.335,39	44.012,36
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	3,94%
		R\$	6.688,88	6.688,88	6.688,88	6.688,88	6.688,88	6.688,88	40.133,28
3	ESTRUTURA	%	33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	15,48%
		R\$	52.535,51	52.535,51	52.535,51	-	-	-	157.606,52
4	ARQUITETURA	%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	56,43%
		R\$	-	143.583,57	143.583,57	143.583,57	143.583,57	-	574.334,27
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	-	-	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	10,07%
		R\$	-	-	34.148,46	34.148,46	34.148,46	-	102.445,38
6	CFTV	%	-	-	-	-	-	100,00%	1,15%
		R\$	-	-	-	-	-	11.658,15	11.658,15
7	TELECOM	%	-	-	-	-	-	100,00%	0,65%
		R\$	-	-	-	-	-	6.650,72	6.650,72
8	SPDA	%	-	-	-	-	50,00%	50,00%	1,58%
		R\$	-	-	-	-	8.023,45	8.023,45	16.046,89
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	-	-	-	33,33%	33,33%	33,33%	3,76%
		R\$	-	-	-	12.744,34	12.744,34	12.744,34	38.233,02
10	PPCI	%	-	-	-	-	-	100,00%	1,14%
		R\$	-	-	-	-	-	11.593,66	11.593,66
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	1,48%
		R\$	2.518,74	2.518,74	2.518,74	2.518,74	2.518,74	2.518,74	15.112,42
		%	6,79%	20,89%	24,25%	20,34%	21,13%	6,60%	100,000%
TOTAL		R\$	69.078,52	212.662,08	246.810,54	207.019,38	215.042,82	67.213,33	1.017.826,67
TOTAL ACUMULADO		R\$	69.078,52	281.740,60	528.551,15	735.570,52	950.613,35	1.017.826,67	

Itajaí, 14 de Novembro de 2018



Engº Flávio Matte da Silva
 CREA-SC 033442-1