

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE CANOAS
 LOCAL: RUA CAÇAPAVA, N° 100 - BAIRRO MATHIAS VELHO
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 451,48 m²

Data: 03/12/2018
 Revisão: R04
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%
 Encargos Sociais: 84,16%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	3,01%
		R\$	10.540,48	10.540,48	10.540,48	10.540,48	42.161,92
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,74%
		R\$	20.066,64	20.066,64	20.066,64	20.066,64	80.266,56
3	ESTRUTURA	%	40,00%	30,00%	30,00%		21,20%
		R\$	118.626,94	88.970,21	88.970,21	-	296.567,35
4	ARQUITETURA	%	21,70%	21,70%	39,49%	17,11%	55,41%
		R\$	168.231,79	168.231,79	306.136,13	132.672,08	775.271,79
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	21,70%	21,70%	39,49%	17,11%	4,65%
		R\$	14.131,68	14.131,68	25.715,81	11.144,62	65.123,79
6	ANTENAS/ TELECOM/ SOM	%			50,00%	50,00%	2,99%
		R\$	-	-	20.905,28	20.905,28	41.810,56
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	21,70%	21,70%	39,49%	17,11%	0,71%
		R\$	2.169,45	2.169,45	3.947,82	1.710,89	9.997,61
8	PPCI	%				100,00%	0,19%
		R\$	-	-	-	2.649,86	2.649,86
9	CLIMATIZAÇÃO	%	21,70%	21,70%	39,49%	17,11%	4,87%
		R\$	14.788,95	14.788,95	26.911,87	11.662,96	68.152,74
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	%	21,70%	21,70%	39,49%	17,11%	0,16%
		R\$	473,71	473,71	862,03	373,58	2.183,04
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1,07%
		R\$	3.760,11	3.760,11	3.760,11	3.760,11	15.040,43
		%	25,21%	23,09%	36,29%	15,40%	100,000%
TOTAL		R\$	352.789,76	323.133,02	507.816,37	215.486,50	1.399.225,65
TOTAL ACUMULADO		R\$	352.789,76	675.922,78	1.183.739,15	1.399.225,65	

Itajaí, 27 de Novembro de 2018



Engº Flávio Matte da Silva
 CREA-SC 033442-1