

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Canoas - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

OBRA: CREAS Oeste - Mathias Velho

LOCAL: Rua Arroio Grande, 20 - Mathias Velho

MUNICÍPIO: Canoas/ RS

ÁREA: 220,56 m²

Data: 16/10/2018

Revisão: R04

BDI: 25,92%

BDI Diferenciado (itens 1.1, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12): 16,32%

Encargos Sociais: 84,16%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%					2,46%
		R\$	R\$ 12.718,30					R\$ 12.718,30
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	3,56%
		R\$	R\$ 3.683,20	R\$ 3.683,20	R\$ 3.683,20	R\$ 3.683,20	R\$ 3.683,20	R\$ 18.416,00
3	ESTRUTURAL	%	33,33%	33,33%	33,33%			33,35%
		R\$	R\$ 57.577,72	R\$ 57.577,72	R\$ 57.577,72			R\$ 172.733,16
4	ARQUITETÔNICO	%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	43,68%
		R\$		R\$ 45.236,15	R\$ 45.236,15	R\$ 67.854,23	R\$ 67.854,23	R\$ 226.180,77
5	HIDROSSANITÁRIO	%			33,33%	33,33%	33,33%	5,94%
		R\$			R\$ 10.259,84	R\$ 10.259,84	R\$ 10.259,84	R\$ 30.779,53
6	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO/ GLP	%				50,00%	50,00%	0,74%
		R\$				R\$ 1.906,89	R\$ 1.906,89	R\$ 3.813,77
7	ELÉTRICO	%			33,33%	33,33%	33,33%	5,52%
		R\$			R\$ 9.520,60	R\$ 9.520,60	R\$ 9.520,60	R\$ 28.561,80
8	CABEAMENTO ESTRUTURADO	%				50,00%	50,00%	2,04%
		R\$				R\$ 5.292,00	R\$ 5.292,00	R\$ 10.584,00
9	SPDA	%				50,00%	50,00%	2,15%
		R\$				R\$ 5.577,76	R\$ 5.577,76	R\$ 11.155,52
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,56%
		R\$	R\$ 584,22	R\$ 584,22	R\$ 584,22	R\$ 584,22	R\$ 584,22	R\$ 2.921,09
		%	14,40%	20,68%	24,50%	20,21%	20,21%	100,00%
	TOTAL	R\$	74.563,44	107.081,29	126.861,74	104.678,74	104.678,74	R\$ 517.863,94
	TOTAL ACUMULADO	R\$	74.563,44	181.644,73	308.506,47	413.185,20	517.863,94	

Itajaí, 16 de Outubro de 2018



 Engº Flávio Matte da Silva
 CREA-SC 033442-1

 Arq. Cristina M.W. Delazeri
 Município de Canoas
 CAU - RS A18891-3
 Matr.: 62596


 Luisa Emilia Lucena Camargo
 Secretária
 Sec. Mun. de Desenvolvimento Social
 Mat. 122254