

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESONERADO)

OBRA : Construção do Multipalco no Parque Eduardo Gomes
ORÇAMENTO:
LOCAL : BDI = 26,73% %

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06			MÊS 07			MÊS 08			
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	
1	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	19.367,09	1,16%	12.049,45	62,22	62,22	1.045,38	5,40	67,61	1.045,38	5,40	73,01	1.045,38	5,40	78,41	1.045,38	5,40	83,81	1.045,38	5,40	89,20	1.045,38	5,40	94,60	1.045,38	5,40	100,00	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	83.340,99	4,98%	10.417,62	12,50	12,50	10.417,62	12,50	25,00	10.417,62	12,50	37,50	10.417,62	12,50	50,00	10.417,62	12,50	62,50	10.417,62	12,50	75,00	10.417,62	12,50	87,50	10.417,62	12,50	100,00	
3	SERVIÇOS INICIAIS	87.207,62	5,21%	82.129,71	94,18	94,18	-	-	94,18	-	-	94,18	5.078,11	5,82	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	
4	INFRAESTRUTURA	93.497,67	5,59%	37.399,07	40,00	40,00	56.098,60	60,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	
5	SUPRAESTRUTURA	113.723,32	6,79%	-	-	-	22.744,66	20,00	20,00	79.606,32	70,00	90,00	11.372,33	10,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	
6	ARQUITETÔNICO	264.831,00	15,82%	-	-	-	-	-	-	79.449,30	30,00	30,00	132.415,50	50,00	80,00	52.966,20	20,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	
7	ESQUADRIAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA	69.984,33	4,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.990,60	60,00	60,00	27.993,73	40,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	
8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	23.288,41	1,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.644,21	50,00	50,00	11.644,21	50,00	100,00	-	-	100,00	
9	ESTRUTURA METÁLICA	481.302,20	28,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.130,22	10,00	10,00	96.260,44	20,00	30,00	120.325,55	25,00	55,00	144.390,66	30,00	85,00	72.195,33	15,00	100,00	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	372.500,83	22,29%	-	-	-	-	-	-	37.250,08	10,00	10,00	93.125,21	25,00	35,00	111.750,25	30,00	65,00	74.500,17	20,00	85,00	55.875,12	15,00	100,00	-	-	100,00	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	28.120,56	1,68%	-	-	-	-	-	-	5.624,11	20,00	20,00	14.060,28	50,00	70,00	7.030,14	25,00	95,00	1.406,03	5,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	6.260,88	0,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.260,88	100,00	100,00		
13	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	29.518,55	1,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.855,57	30,00	30,00	20.662,99	70,00	100,00
14	LIMPEZA FINAL	1.266,98	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.266,98	100,00	100,00		
TOTAL GERAL		R\$ 1.674.210,63	100,00%	R\$ 141.995,05			R\$ 90.306,27			R\$ 213.392,62			R\$ 315.644,65			R\$ 321.460,63			R\$ 247.332,68			R\$ 232.228,56			R\$ 111.649,18			

- - -
19.367,09 100,00
- - -
83.340,99 100,00
- - -
87.207,62 100,00
- - -
93.497,67 100,00
- - -
113.723,32 100,00
- - -
264.831,00 100,00
- - -
69.984,33 100,00
- - -
23.288,41 100,00
- - -
481.302,20 100,00
- - -
372.500,83 100,00
- - -
28.120,56 100,00
- - -
6.260,88 100,00
- - -
29.518,55 100,00
- - -
1.266,98 100,00
- - -
1.674.210,63