

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI CARA MELADA
 LOCAL: AV. DEZESSETE DE ABRIL, 1991
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 718,00 m²

Data: 10/07/2019
 Revisão: R01
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%
 Encargos Sociais: 83,74%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%						3,60%
		R\$	40.462,96	-	-			-	40.462,96
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	4,91%
		R\$	9.205,12	9.205,12	9.205,12	9.205,12	9.205,12	9.205,12	55.230,72
3	ESTRUTURA	%		33,33%	33,33%	33,33%			21,85%
		R\$	-	81.930,81	81.930,81	81.930,81		-	245.792,42
4	ARQUITETURA	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	44,13%
		R\$	-		124.087,61	124.087,61	124.087,61	124.087,61	496.350,45
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%				33,33%	33,33%	33,33%	12,63%
		R\$	-	-	-	47.345,47	47.345,47	47.345,47	142.036,41
6	CFTV	%						100,00%	1,21%
		R\$	-	-	-			13.645,38	13.645,38
7	TELECOM	%						100,00%	0,42%
		R\$	-	-	-			4.735,40	4.735,40
8	SPDA	%						100,00%	0,64%
		R\$	-	-	-			7.206,56	7.206,56
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%			50,00%	50,00%			4,85%
		R\$	-	-	27.252,15	27.252,15			54.504,29
10	PPCI	%					50,00%	50,00%	0,81%
		R\$	-	-	-		4.579,27	4.579,27	9.158,53
11	CLIMATIZAÇÃO	%						100,00%	4,32%
		R\$	-	-	-			48.556,59	48.556,59
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,64%
		R\$	1.192,90	1.192,90	1.192,90	1.192,90	1.192,90	1.192,90	7.157,41
		%	4,52%	8,21%	21,66%	25,87%	16,57%	23,16%	100,000%
	TOTAL	R\$	50.860,98	92.328,83	243.668,59	291.014,06	186.410,37	260.554,30	1.124.837,12
	TOTAL ACUMULADO	R\$	50.860,98	143.189,81	386.858,40	677.872,45	864.282,82	1.124.837,12	

Itajaí, 13 de Março de 2019



Engº Sérgio Luiz do Amaral Lózovey
 CREA-SC 13708-0

Visto:



EDILSON RENI PINZON
 Matrícula 6250-2