

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI CARINHA DE ANJO
 LOCAL: TRAVESSA PISTÓIA, 2656 - BAIRRO FÁTIMA
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 361,80 m²

Data: 10/07/2019
 Revisão: R03
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%
 Encargos Sociais: 84,16%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%						3,83%
		R\$	31.435,89	-	-	-	-	-	31.435,89
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	6,39%
		R\$	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	52.504,32
3	ESTRUTURA	%	20,00%	40,00%	40,00%				20,78%
		R\$	34.123,02	68.246,03	68.246,03	-	-	-	170.615,08
4	ARQUITETURA	%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		48,64%
		R\$	-	99.843,52	99.843,52	99.843,52	99.843,52	-	399.374,09
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%				33,33%	33,33%	33,33%	7,75%
		R\$	-	-	-	21.204,48	21.204,48	21.204,48	63.613,45
6	CFTV	%					50,00%	50,00%	1,22%
		R\$	-	-	-	-	5.007,42	5.007,42	10.014,83
7	TELECOM	%					50,00%	50,00%	0,39%
		R\$	-	-	-	-	1.600,67	1.600,67	3.201,34
8	SPDA	%					50,00%	50,00%	0,11%
		R\$	-	-	-	-	435,12	435,12	870,23
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	4,70%
		R\$	-	-	9.656,52	9.656,52	9.656,52	9.656,52	38.626,09
10	PPCI	%						100,00%	1,24%
		R\$	-	-	-	-	-	10.212,77	10.212,77
11	CLIMATIZAÇÃO	%					50,00%	50,00%	4,11%
		R\$	-	-	-	-	16.876,46	16.876,46	33.752,92
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,83%
		R\$	1.138,54	1.138,54	1.138,54	1.138,54	1.138,54	1.138,54	6.831,26
		%	9,19%	21,68%	22,85%	17,12%	20,04%	9,12%	100,000%
	TOTAL	R\$	75.448,17	177.978,82	187.635,34	140.593,79	164.513,45	74.882,70	821.052,27
	TOTAL ACUMULADO	R\$	75.448,17	253.426,99	441.062,33	581.656,12	746.169,57	821.052,27	

Itajaí, 26 de Novembro de 2018



Engº Flávio Matte da Silva
 CREA-SC 033442-1

Visto:



EDILSON RÊNI PINZON
 Matrícula 6250-2