

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI VÓ BABALI
 LOCAL: RUA INCONFIDÊNCIA, 721 - CENTRO
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 976,01 m²

Data: 18/03/2019
 Revisão: R06
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%
 Encargos Sociais: 84,16%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%						3,52%
		R\$	49.697,50	-	-			-	49.697,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	3,72%
		R\$	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	52.504,32
3	ESTRUTURA	%		33,33%	33,33%	33,33%			19,07%
		R\$	-	89.738,18	89.738,18	89.738,18	-	-	269.214,54
4	ARQUITETURA	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	51,42%
		R\$	-	-	181.445,39	181.445,39	181.445,39	181.445,39	725.781,54
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%					50,00%	50,00%	11,70%
		R\$	-	-	-	-	82.558,70	82.558,70	165.117,40
6	CFTV	%					50,00%	50,00%	0,88%
		R\$	-	-	-	-	6.218,16	6.218,16	12.436,31
7	TELECOM	%					50,00%	50,00%	0,39%
		R\$	-	-	-	-	2.780,46	2.780,46	5.560,92
8	SPDA	%					50,00%	50,00%	0,08%
		R\$	-	-	-	-	580,82	580,82	1.161,64
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%					50,00%	50,00%	3,86%
		R\$	-	-	-	-	27.267,14	27.267,14	54.534,28
10	PPCI	%						100,00%	1,00%
		R\$	-	-	-	-	-	14.051,08	14.051,08
11	CLIMATIZAÇÃO	%				33,33%	33,33%	33,33%	3,35%
		R\$	-	-	-	15.743,84	15.743,84	15.743,84	47.231,51
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	1,01%
		R\$	2.371,78	2.371,78	2.371,78	2.371,78	2.371,78	2.371,78	14.230,70
		%	4,31%	7,15%	20,00%	21,12%	23,22%	24,21%	100,000%
	TOTAL	R\$	60.820,00	100.860,68	282.306,07	298.049,91	327.717,00	341.768,08	1.411.521,74
	TOTAL ACUMULADO	R\$	60.820,00	161.680,69	443.986,76	742.036,66	1.069.753,66	1.411.521,74	

Itajaí, 18 de Março de 2019



Engº Sérgio Luiz do Amaral Lózovey
 CREA-SC 13708-0

Visto:



EDILSON RÊNI PINZON
 Matrícula 6250-2