

LISTA DE EVENTOS PACTUADA COM A CEF

Número do Evento	Título do Evento	Conclusão Prevista (Mês)	Valor Estimado (R\$)	Percentual
1	Administração Local	Proporcional	20.460,65	4,21%
2	Serviços Iniciais	1	10.673,65	2,20%
3	Estrutura - Fundação - Blocos	1	12.594,49	2,59%
4	Estrutura - Pilares - Térreo	2	9.887,60	2,04%
5	Estrutura - Pilares - Platibanda e Reservatório	3	4.237,54	0,87%
6	Estrutura - Vigas - Nível Baldrame	1	22.159,55	4,56%
7	Estrutura - Vigas - Nível Cobertura	2	25.945,19	5,34%
8	Estrutura - Vigas - Nível Reservatório	3	3.114,57	0,64%
9	Estrutura - Lajes - Nível Baldrame	1	20.053,52	4,13%
10	Estrutura - Lajes - Nível Cobertura	2	26.792,33	5,52%
11	Estrutura - Lajes - Nível Reservatório	3	1.331,91	0,27%
12	Estrutura - Vigas e Pilares - Muros	3	14.200,81	2,93%
13	Vedação - Alvenarias Edificação - Térreo	3	13.863,40	2,86%
14	Vedação - Alvenarias Edificação - Platibanda e Reservatório	3	1.540,40	0,32%
15	Vedação - Alvenarias Muro	3	11.811,39	2,43%
16	Vedação - Divisórias	4	1.576,62	0,32%
17	Esquadrias - Portas Vidro	4	3.365,61	0,69%
18	Esquadrias - Portas Madeira	4	9.354,11	1,93%
19	Esquadrias - Portas Ferro	4	7.689,80	1,58%
20	Esquadrias - Janelas Alumínio	4	18.948,72	3,90%
21	Esquadrias - Grades Segurança	4	9.421,46	1,94%
22	Esquadrias - Fechamento Frontal	5	14.760,44	3,04%
23	Cobertura - Estrutura Metálica	3	7.310,67	1,51%
24	Cobertura - Telhamento e Acessórios	3	13.654,38	2,81%
25	Impermeabilização - Fundação	1	746,55	0,15%
26	Impermeabilização - Cobertura	3	5.543,78	1,14%
27	Revestimento Parede/Teto - Reboco Edificação - Interno	4	10.603,64	2,18%
28	Revestimento Parede/Teto - Reboco Edificação - Externo	4	4.544,47	0,94%
29	Revestimento Parede/Teto - Reboco Edificação - Teto	4	4.124,73	0,85%
30	Revestimento Parede/Teto - Reboco Muro	4	10.604,60	2,18%
31	Revestimento Parede/Teto - Cerâmico	4	5.930,68	1,22%
32	Revestimento Piso - Pisos Externos e Calçada	5	16.164,66	3,33%
33	Revestimentos Piso - Contrapiso	4	7.020,42	1,45%
34	Revestimentos Piso - Cerâmico	4	14.901,83	3,07%
35	Pintura - Interna	5	9.218,30	1,90%
36	Pintura - Externa	5	4.108,56	0,85%
37	Pintura - Muro	5	5.177,85	1,07%
38	Pintura - Esquadrias	5	2.467,34	0,51%
39	Equipamentos - Louças e semelhantes	5	5.195,90	1,07%
40	Equipamentos - Metais Sanitários, Acessórios e Bebedouro	5	2.113,96	0,44%
41	Paisagismo e Serviços Diversos	5	4.985,16	1,03%
42	Água Fria - Entrada e Instalações Externas	3	569,47	0,12%
43	Água Fria - Instalações Embutidas	3	3.017,81	0,62%
44	Água Fria - Barrilete e Instalações dos Reservatórios	4	5.461,51	1,13%
45	Águas Pluviais	4	7.083,03	1,46%
46	Esgoto - Instalações Embutidas e Enterradas - Laje Nível Baldrame	1	1.824,63	0,38%
47	Esgoto - Instalações Embutidas e Enterradas - Alvenarias	3	231,95	0,05%
48	Esgoto - Instalações Embutidas e Enterradas - Externas	3	4.692,91	0,97%
49	Esgoto - Fossa e Filtro	3	7.898,22	1,63%
50	Preventivo Contra Incêndio	5	1.446,69	0,30%
51	GLP - Instalações Embutidas e Enterradas	3	649,74	0,13%
52	GLP - Equipamentos	3	1.148,68	0,24%
53	Elétrico - Instalações Embutidas e Enterradas - Laje Nível Cobertura	2	2.000,07	0,41%
54	Elétrico - Instalações Embutidas e Enterradas - Alvenarias	3	881,58	0,18%
55	Elétrico - Instalações Embutidas e Enterradas - Externas	3	889,71	0,18%
56	Elétrico - Fiação e Quadros	4	11.584,99	2,39%
57	Elétrico - Tomadas, Interruptores e Semelhantes	5	2.638,46	0,54%
58	Elétrico - Luminárias	5	8.313,74	1,71%

59	Elétrico - Entrada de Energia e Medição	3	2.253,25	0,46%
60	Cabeamento Estruturado - Instalações Embutidas e Enterradas - Laje Nivel Cobertura	3	510,30	0,11%
61	Cabeamento Estruturado - Instalações Embutidas e Enterradas - Alvenarias	3	704,68	0,15%
62	Cabeamento Estruturado - Instalações Embutidas e Enterradas - Externas	3	196,88	0,04%
63	Cabeamento Estruturado - Cabos	4	1.882,50	0,39%
64	Cabeamento Estruturado - Equipamentos	5	7.289,64	1,50%
65	SPDA	5	11.155,52	2,30%
66	Serviços Complementares	5	2.921,09	0,60%
<b>TOTAL</b>			<b>485.448,29</b>	<b>100,00%</b>

Os valores referentes à Administração Local são medidos proporcionalmente à execução física conforme determinado pela CEF.