

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS  
 OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI TIA MARIA LÚCIA  
 LOCAL: RUA BAGÉ ESQUINA COM FERNANDO FERRARI, 1431 - BAIRRO NITERÓI  
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS  
 ÁREA: 361,80 m<sup>2</sup>

Data: 03/12/2018  
 Revisão: R05  
 BDI: 25,92%  
 BDI Diferenciado: 16,32%  
 Encargos Sociais: 84,16%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	Total	
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%					3,13%	
		R\$	30.748,00	-	-	-	-	-	30.748,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	5,34%
		R\$	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	52.504,32
3	ESTRUTURA	%	20,00%	40,00%	40,00%				24,85%
		R\$	48.837,02	97.674,04	97.674,04	-	-	-	244.185,09
4	ARQUITETURA	%		25,00%	25,00%	25,00%			49,79%
		R\$	-	122.324,15	122.324,15	122.324,15	122.324,15	-	489.296,60
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%				33,33%	33,33%	33,33%	6,23%
		R\$	-	-	-	20.422,91	20.422,91	20.422,91	61.268,73
6	CFTV	%					50,00%	50,00%	1,16%
		R\$	-	-	-	-	5.684,18	5.684,18	11.368,35
7	TELECOM	%					50,00%	50,00%	0,32%
		R\$	-	-	-	-	1.572,68	1.572,68	3.145,36
8	SPDA	%					50,00%	50,00%	0,09%
		R\$	-	-	-	-	435,12	435,12	870,23
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	3,83%
		R\$	-	-	9.399,03	9.399,03	9.399,03	9.399,03	37.596,11
10	PPCI	%						100,00%	1,04%
		R\$	-	-	-	-	-	10.212,77	10.212,77
11	CLIMATIZAÇÃO	%					50,00%	50,00%	3,43%
		R\$	-	-	-	-	16.876,46	16.876,46	33.752,92
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,79%
		R\$	1.297,41	1.297,41	1.297,41	1.297,41	1.297,41	1.297,41	7.784,45
		%	9,12%	23,41%	24,37%	16,50%	19,00%	7,60%	100,000%
<b>TOTAL</b>		R\$	89.633,15	230.046,31	239.445,34	162.194,22	186.762,65	74.651,27	982.732,93
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$	89.633,15	319.679,46	559.124,80	721.319,02	908.081,66	982.732,93	

Itajaí, 28 de Novembro de 2018



Engº Flávio Matte da Silva  
 CREA-SC 033442-1