

CLIENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIÃO DOS OPERÁRIOS
 LOCAL: RUA ESPUMOSO, Nº 334 – BAIRRO MATHIAS VELHO
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 149,60 M²

Data: Base Sinapi/RS Desonerado: Jun. 2019

BDI: 25,92%

ENCARGOS SOCIAIS: 83,74%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO

EVENTO	Descrição do EVENTO	VALOR		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Administração Local	3,71%	9.824,42	0,64%	1.682,92	0,79%	2.079,50	1,05%	2.783,67	1,24%	3.278,33
2	Serviços Iniciais e Retiradas e Regularizações	5,05%	13.376,63	5,05%	13.376,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3	Fundações: Estacas	3,41%	9.030,00	3,41%	9.030,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4	Fundações: Blocos	2,54%	6.731,96	2,54%	6.731,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
5	Estruturas: Vigas de Fundação	4,69%	12.424,56	0,00%	-	4,69%	12.424,56	0,00%	-	0,00%	-
6	Estruturas:Pilares	4,87%	12.887,74	0,00%	-	4,87%	12.887,74	0,00%	-	0,00%	-
7	Estruturas: Vigas/Cintas de Cobertura	5,50%	14.563,85	0,00%	-	0,00%	-	5,50%	14.563,85	0,00%	-
8	Paredes, Vergas e Contravergas	7,62%	20.163,49	0,00%	-	0,00%	-	7,62%	20.163,49	0,00%	-
9	Revestimentos de Paredes	3,93%	10.413,56	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	3,93%	10.413,56
10	Pisos: Lastros e Contrapisos	5,58%	14.775,99	0,00%	-	5,58%	14.775,99	0,00%	-	0,00%	-
11	Pisos: Revestimentos Cerâmicos e Soleiras	1,98%	5.241,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,98%	5.241,80
12	Esquadrias: Portas e Janelas Externas	3,47%	9.194,19	0,00%	-	0,00%	-	3,47%	9.194,19	0,00%	-
13	Esquadrias: Portas Internas	3,62%	9.594,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	3,62%	9.594,08
14	Hidrossanitário: Caixas e Tubulações Externas	3,63%	9.618,76	3,63%	9.618,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
15	Hidrossanitário: Fossa e Filtro	2,85%	7.555,10	0,00%	-	2,85%	7.555,10	0,00%	-	0,00%	-
16	Hidrossanitário: Tubulações e Conexões Internas	2,22%	5.872,46	0,00%	-	0,00%	-	2,22%	5.872,46	0,00%	-
17	Hidrossanitário: Louças, Metais e Acessórios	4,24%	11.228,04	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4,24%	11.228,04
18	Elétrica e Telefonia: Entrada de Energia e Caixas Externas	1,86%	4.916,96	1,86%	4.916,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
19	Elétrica e Telefonia: Eletrodutos e Conexões	2,14%	5.662,27	0,00%	-	0,00%	-	2,14%	5.662,27	0,00%	-
20	Elétrica e Telefonia: Fios e Cabos	3,21%	8.489,04	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	3,21%	8.489,04
21	Elétrica e Telefonia: Quadros, Disjuntores, Interruptores, Tomadas e Luminárias	3,44%	9.114,77	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	3,44%	9.114,77
22	Cobertura: Estrutura da Cobertura	6,34%	16.784,42	0,00%	-	0,00%	-	6,34%	16.784,42	0,00%	-
23	Cobertura: Telhamento, Rufos e Forros	6,46%	17.110,57	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6,46%	17.110,57
24	Pinturas: Paredes e Elementos metálicos e de madeira	3,95%	10.452,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	3,95%	10.452,85
25	Pinturas: Preparo e Pintura das Faixas da Quadra	2,39%	6.322,97	0,00%	-	2,39%	6.322,97	0,00%	-	0,00%	-
26	Prevenção de Incêndio e Serviços Finais	1,30%	3.433,16	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,30%	3.433,16
TOTAIS DO ORÇAMENTO		100,00%	264.783,64								
TOTAL DA PARCELA				17,13%	45.357,23	21,17%	56.045,86	28,33%	75.024,35	33,37%	88.356,20
TOTAL ACUMULADO				17,13%	45.357,23	38,30%	101.403,09	66,63%	176.427,44	100,00%	264.783,64

O TOTAL DO ORÇAMENTO ESTIMADO É R\$ 264.783,64 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).