



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

C.3 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇO	CUSTO R\$	MÊS				
			1	2	3	4	5
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	8,64%	50%	50%			
	TOTAL ITEM 1	36.320,02	18.160,01	18.160,01	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,90%		25%	25%	25%	25%
	TOTAL ITEM 2	71.009,85	0,00	17.752,46	17.752,46	17.752,46	17.752,46
3	PAVIMENTAÇÃO	23,68%			40%	40%	20%
	TOTAL ITEM 3	99.485,77	0,00	0,00	39.794,31	39.794,31	19.897,15
4	GUARITA	11,74%			40%	40%	20%
	TOTAL ITEM 4	49.339,28	0,00	0,00	19.735,71	19.735,71	9.867,86
5	MUROS, GRADIS E COBERTURA PARCIAL DOS BRETES	36,65%			50%	50%	
	TOTAL ITEM 5	154.018,96	0,00	0,00	77.009,48	77.009,48	0,00
6	SERVIÇOS FINAIS	2,39%					100%
	TOTAL ITEM 6	10.034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,77
	PERCENTUAL	100,00%	4,32%	8,55%	36,72%	36,72%	13,70%
	VALOR TOTAL GERAL COM BDI	420.208,65	18.160,01	35.912,47	154.291,96	154.291,96	57.552,24
	VALOR ACUMULADO COM BDI		18.160,01	54.072,48	208.364,45	362.656,41	420.208,65

OBS.: No primeiro mês após a assinatura da ordem de início a Contratada deverá providenciar o projeto estrutural executivo.
Após os 30 dias será o início efetivo das obras.