



Cronograma Físico-Financeiro Estimado

OBRA: Reforma Centro de Convivência das Mulheres - Casa Lilás

PROPRIETÁRIO: Município de Canoas

ENDEREÇO: Av. Boqueirão, 2170 - Bairro Igara - Canoas/RS

Item	Objeto	%	15	15	15	15	15	15	15	15	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	33,41	16.002,63 09,81%	R\$ 11.033,18 06,76%	R\$ 4.578,70 02,81%	R\$ 4.578,70 02,81%	R\$ 4.578,70 02,81%	R\$ 4.578,70 02,81%	R\$ 4.578,70 02,81%	R\$ 4.578,70 02,81%	54.508,03
2	CERCAMENTO	11,00	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 8.972,36 05,50%	R\$ 8.972,36 05,50%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	17.944,72
3	COBERTURA	1,45	R\$ - 00,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.179,39 00,72%	R\$ 1.179,39 00,72%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	2.358,79
4	PAREDES	2,62	R\$ - 00,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.134,01 01,31%	R\$ 2.134,01 01,31%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	4.268,02
5	REVESTIMENTO DE PAREDE	7,06	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 5.755,92 03,53%	R\$ 5.755,92 03,53%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	11.511,84
6	PISOS E REVESTIMENTOS	11,34	R\$ - 00,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 6.167,15 03,78%	R\$ 6.167,15 03,78%	R\$ 6.167,15 03,78%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	18.501,45
7	REVESTIMENTO DE TETO	0,59	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 964,22 00,59%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	964,22
8	ESQUADRIAS	11,94	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 8.503,02 05,21%	R\$ 10.972,90 06,73%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	19.475,92
9	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E METAIS	2,20	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 3.584,96 02,20%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	3.584,96
10	MASTRO PARA BANDEIRAS	1,32	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 2.147,06 18,22%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	2.147,06
11	ÁGUAS PLUVIAIS	0,32	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 515,43 00,32%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	515,43
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,66	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 1.075,33 00,66%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	1.075,33
13	GLP	0,76	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 1.243,08 00,76%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	1.243,08
14	PPCI	2,22	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 3.622,16 02,22%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	3.622,16
15	CLIMATIZAÇÃO	8,60	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 7.016,56 04,30%	R\$ 7.016,56 04,30%	14.033,12
16	ÁREAS EXTERNAS	3,90	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 6.357,18 03,90%	R\$ - 00,00%	6.357,18
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,62	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ - 00,00%	R\$ 1.015,99 00,62%	1.015,99
Total Planilha 01		100,00	R\$ 16.002,63 09,81%	R\$ 11.033,18 06,76%	R\$ 25.178,68 15,43%	R\$ 38.881,31 23,83%	R\$ 29.681,97 18,20%	R\$ 11.785,82 07,22%	R\$ 17.952,44 11,01%	R\$ 12.611,25 07,73%	R\$ 163.127,29 100,00%
18	ENTRADA DE ENERGIA/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.534,09	R\$ 5.534,09	R\$ 5.534,09	R\$ -	16.602,27
	Total Planilha 02		R\$ 00,00%	R\$ 00,00%	R\$ 00,00%	R\$ 00,00%	R\$ 33,33%	R\$ 33,33%	R\$ 33,33%	R\$ 00,00%	100,00%
Total Acumulado (Planilha 1 + Planilha 2)			R\$ 16.002,63 08,90%	R\$ 11.033,18 06,14%	R\$ 25.178,68 14,01%	R\$ 38.881,31 21,63%	R\$ 35.216,06 19,59%	R\$ 17.319,91 09,64%	R\$ 23.486,53 13,07%	R\$ 12.611,25 07,02%	R\$ 179.729,56 100,00%