



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Pavimentação e Drenagem do Parque do Gaúcho no Município de Canoas/RS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

29/11/2021

Mês de referência SINAPI: outubro/2021; Cotação novembro 2021

LS (horista): 111,10%

LS (mensalista): 69,16%

BDI: 24,23%

Item	Descrição	Custo Total sem BDI	Custo Total com BDI		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
1	#REF!	3.474.318,83	4.265.465,45						
1	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS	115.523,85	150.095,48						
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	103.067,84	128.041,18	P	32.010,30	32.010,30	32.010,30	32.010,30	R\$ 128.041,18
					1,00	1,00	1,00	1,00	
				%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA	12.456,01	15.474,10	P	3.868,53	3.868,53	3.868,53	3.868,53	R\$ 15.474,10
					1,00	1,00	1,00	1,00	
				%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
1.3	CONSUMOS	5.296,80	6.580,20	P	1.645,05	1.645,05	1.645,05	1.645,05	R\$ 6.580,20
					1,00	1,00	1,00	1,00	
				%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	3.358.794,98	4.115.369,97						
2.1	TERRAPLENAGEM	198.798,02	247.061,80	P	185.296,35	61.765,45	0,00	0,00	R\$ 247.061,80
					1,00	1,00	0,00	0,00	
				%	75,00%	25,00%			100,00%
2.2	PAVIMENTAÇÃO	2.898.293,15	3.548.505,29	P	0,00	709.701,06	2.129.103,17	709.701,06	R\$ 3.548.505,29
					0,00	1,00	1,00	1,00	
				%		20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
2.3	REDE DE ESGOTO PLUVIAL	261.703,81	319.802,88	P	159.901,44	143.911,30	15.990,14	0,00	R\$ 319.802,88
					1,00	1,00	1,00	0,00	
				%	50,00%	45,00%	5,00%		100,00%
TOTAL MENSAL					382.721,66	952.901,67	2.182.617,19	747.224,93	R\$ 4.265.465,45
PERCENTUAL MENSAL					8,97%	22,34%	51,17%	17,52%	100,00%
TOTAL ACUMULADO PREVISTO		3.474.318,83	4.265.465,45		382.721,66	1.335.623,33	3.518.240,52	4.265.465,45	
PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO					8,97%	31,31%	82,48%	100,00%	