

Item	Descrição	Quant. Total com BDI	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Total
1	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO RUA CUSTÓDIA	R\$ 22.253.918,74									
1.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 427.568,82									
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 371.329,92	R\$ 46.416,24	R\$ 46.416,24	R\$ 46.416,24	R\$ 46.416,24	R\$ 46.416,24	R\$ 46.416,24	R\$ 46.416,24	R\$ 46.416,24	R\$ 371.329,92
1.1.1.1			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
1.1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA	R\$ 48.345,90	R\$ 43.511,31								R\$ 43.511,31
1.1.1.3	SEGURANÇA PARA OBRA	R\$ 7.893,00	90,00%	R\$ 986,63	R\$ 986,63	R\$ 986,63	R\$ 986,63	R\$ 986,63	R\$ 986,63	R\$ 986,63	R\$ 7.893,00
1.1.1.3.1			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
1.2	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 15.941.087,21									
1.2.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 1.322.592,45	R\$ 198.388,87	R\$ 198.388,87	R\$ 264.518,49	R\$ 264.518,49	R\$ 198.388,87	R\$ 132.259,25	R\$ 66.129,62		R\$ 1.322.592,45
1.2.1.1			15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%		100,00%
1.2.2.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 13.269.816,14	R\$ 1.326.981,61	R\$ 1.990.472,42	R\$ 1.990.472,42	R\$ 2.653.963,23	R\$ 2.653.963,23	R\$ 1.990.472,42	R\$ 663.490,81		R\$ 13.269.816,14
1.2.2.1.1			10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%		100,00%
1.2.2.2	PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA	R\$ 2.348.678,62	R\$ 234.867,86	R\$ 352.301,79	R\$ 352.301,79	R\$ 469.735,72	R\$ 469.735,72	R\$ 352.301,79	R\$ 117.433,93		R\$ 2.348.678,62
1.2.2.2.1			10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%		100,00%
1.3	SINALIZAÇÃO	R\$ 712.612,03									
1.3.1	SINALIZAÇÃO DA PISTA	R\$ 401.289,60						R\$ 160.515,84	R\$ 240.773,76		R\$ 401.289,60
1.3.1.1								40,00%	60,00%		100,00%
1.3.1.3	SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA	R\$ 311.322,43						R\$ 124.528,97	R\$ 186.793,46		R\$ 311.322,43
1.3.1.3.1								40,00%	60,00%		100,00%
1.4	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.460.943,03									
1.4.1	PARQUEIO	R\$ 1.696.444,31	R\$ 254.466,65	R\$ 254.466,65	R\$ 339.288,86	R\$ 339.288,86	R\$ 254.466,65	R\$ 169.644,43	R\$ 84.822,22		R\$ 1.696.444,31
1.4.1.1			15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%		100,00%
1.4.2	GUARDA-CORPO	R\$ 1.321.098,32						R\$ 330.274,58	R\$ 330.274,58		R\$ 1.321.098,32
1.4.2.1								25,00%	25,00%		100,00%
1.4.3	DRENAGEM	R\$ 443.400,40	R\$ 44.340,04	R\$ 66.510,06	R\$ 66.510,06	R\$ 88.680,08	R\$ 88.680,08	R\$ 88.680,08			R\$ 443.400,40
1.4.3.1			10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
1.5	URBANTISMO	R\$ 711.707,65									
1.5.1	MODULO 01 - TIPO F - PAVIMENTO 5,00X25,00 - Junto a Rua Taguari	R\$ 128.698,65						R\$ 32.174,66	R\$ 32.174,66	R\$ 32.174,66	R\$ 128.698,65
1.5.1.1								25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
1.5.2	MODULO 02 - TIPO D - ACADREIA 5,00X25,00 - Junto a Rua Taguari	R\$ 138.670,23						R\$ 34.667,56	R\$ 34.667,56	R\$ 34.667,56	R\$ 138.670,23
1.5.2.1								25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

1.5.3	MÓDULO 07 - TIPO B - ESTAR 3,00X15,00 - Junto a Rua Espanoso	R\$ 52.732,20	P							R\$ 13.183,05	R\$ 13.183,05	R\$ 13.183,05	R\$ 13.183,05	R\$ 13.183,05	R\$ 52.732,20
1.5.4	MÓDULO 02 - TIPO D - ACADÊMIA 5,00X25,00 - Junto a Rua Viçconde	R\$ 138.670,23	P	%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 138.670,23
1.5.5	MÓDULO 02 - TIPO D - ACADÊMIA 5,00X25,00 - Junto a Rua Uruguaniana	R\$ 138.670,23	P	%						33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 138.670,23
1.5.6	MÓDULO 07 - TIPO B - ESTAR 3,00X15,00 - Junto a Rua Novo Hamburgo	R\$ 52.732,20	P	%						33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 52.732,20
1.5.7	MÓDULO 02 - TIPO D - ACADÊMIA 5,00X25,00 - Praça junto a Rua São Paulo	R\$ 61.533,91	P	%						33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 61.533,91
TOTAL MENSAL:		R\$ 588.109,73			R\$ 2.128.617,92	R\$ 3.060.494,49	R\$ 3.412.939,09	R\$ 4.122.937,26	R\$ 4.082.009,64	R\$ 3.377.264,75	R\$ 1.481.545,86	R\$ 22.253.918,74	R\$ 22.253.918,74	R\$ 22.253.918,74	R\$ 22.253.918,74
TOTAL ACUMULADO PREVISITO		R\$ 588.109,73			R\$ 2.716.727,64	R\$ 5.777.222,14	R\$ 9.190.161,23	R\$ 13.313.098,49	R\$ 17.395.108,13	R\$ 20.772.372,88	R\$ 22.253.918,74	R\$ 22.253.918,74	R\$ 22.253.918,74	R\$ 22.253.918,74	R\$ 22.253.918,74
PERCENTUAL ACUMULADO PREVISITO		2,64%			12,21%	25,96%	41,30%	59,82%	78,17%	93,32%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Margô Antonio da Silva Oliveira
Analista Municipal II - Engº Civil
Matrícula 121390 CREA-RS 183876