



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reabilitação do Pavimento da Rua Rio de Janeiro (Trecho entre as Ruas Florianópolis e Av. Rio Grande do Sul) e Rua Amazonas (Trecho entre as Ruas Florianópolis e Av. Rio Grande do Sul)

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LS (horista): 111,10%

LS (mensalista): 69,16%

BDI: 24,23%

BDI diferenciado: 11,37%

Mês de referência SINAPI outubro/2021 e COTAÇÃO novembro/2021

Item	Descrição	Custo Total sem BDI	Custo Total com BDI		Mês 01	Mês 02	TOTAL
1	REABILITAÇÃO DE PAVIMENTO	1.111.910,30	1.308.278,40				
1.1	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS	42.224,04	52.454,92				
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34.811,65	43.246,51	P	28.542,70	14.703,81	R\$ 43.246,51
				%	1,00	1,00	
				%	66,00%	34,00%	100,00%
1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA	7.412,39	9.208,41	P	6.077,55	3.130,86	R\$ 9.208,41
				%	1,00	1,00	
				%	66,00%	34,00%	100,00%
1.2	INFRAESTRUTURA	1.069.686,26	1.255.823,48				
1.2.1	PAVIMENTAÇÃO	1.005.407,88	1.175.968,23	P	917.255,22	258.713,01	R\$ 1.175.968,23
				%	91,00	91,00	
				%	78,00%	22,00%	100,00%
1.2.2	SINALIZAÇÃO	64.278,38	79.855,25	P		79.855,25	R\$ 79.855,25
				%		1,00	
				%		100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL					951.875,47	356.402,93	R\$ 1.308.278,40
PERCENTUAL MENSAL					72,76%	27,24%	100,00%
TOTAL ACUMULADO PREVISTO		1.111.910,30	1.308.278,40		951.875,47	1.308.278,40	
PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO					72,76%	100,00%	