

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS				
			1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS INICIAIS, EQUIPAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO	20,77%	20%	20%	20%	20%	20%
	SUBTOTAL ITEM 1	104.469,68	20.893,94	20.893,94	20.893,94	20.893,94	20.893,94
2	DEMOLIÇÕES, LIMPEZAS E REMOÇÕES	8,69%	50%	50%			
	SUBTOTAL ITEM 2	43.697,17	21.848,59	21.848,59			
3	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	12,77%	30%	40%	30%		
	SUBTOTAL ITEM 3	64.226,23	19.267,87	25.690,49	19.267,87		
4	TEXTURAS E PINTURAS	13,80%		30%	40%	30%	
	SUBTOTAL ITEM 4	69.413,13	0,00	20.823,94	27.765,25	20.823,94	0,00
5	ESQUADRIAS E VIDROS	3,36%			50%	50%	
	SUBTOTAL ITEM 5	16.922,03	0,00	0,00	8.461,02	8.461,02	0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÕES DE MARQUISE E CAIXAS D'ÁGUA	3,86%			30%	40%	30%
	SUBTOTAL ITEM 6	19.409,00	0,00	0,00	5.822,70	7.763,60	5.822,70
7	ORGANIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	15,50%			50%	50%	
	SUBTOTAL ITEM 7	77.994,50	0,00	0,00	38.997,25	38.997,25	0,00
8	PINGADEIRAS	9,51%			50%	50%	
	SUBTOTAL ITEM 8	47.853,13	0,00	0,00	23.926,57	23.926,57	0,00
9	TROCA DE PARTE DO TELHADO	7,34%					
	SUBTOTAL ITEM 9	36.917,69	0,00	0,00	0,00	18.458,85	18.458,85
10	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA	4,40%				50%	50%
	SUBTOTAL ITEM 10	22.157,66	0,00	0,00	0,00	11.078,83	11.078,83
	PERCENTUAL	100,00%	12,33%	17,74%	28,85%	29,90%	11,18%
	VALOR TOTAL GERAL	503.060,22	62.010,39	89.256,95	145.134,59	150.403,98	56.254,31
	VALOR ACUMULADO		62.010,39	151.267,34	296.401,93	446.805,91	503.060,22

ENC. MAURICIO DA ROCHA
MATR. 00101218