

Cronograma

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Canoas - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

OBRA: CRAS Niteroi

LOCAL: Rua Itamar de Matos Maia

MUNICÍPIO: Canoas/ RS

ÁREA: 198,50 m²

Data: 29/10/2021

ATUALIZAÇÃO


Revisão: SET/2021 - SINAPI

BDI: 26,44%

Encargos Sociais: 83,74%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$	R\$ 5.148,90	R\$ 5.148,90	R\$ 5.148,90	R\$ 5.148,90	R\$ 5.148,90	R\$ 25.744,50
2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS	%	100,00%					100,00%
		R\$	R\$ 1.066,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 1.066,06
3	ESTRUTURAL	%	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		R\$	R\$ 79.561,18	R\$ 95.473,41	R\$ 79.561,18	R\$ 63.648,95	R\$ -	R\$ 318.244,72
4	ARQUITETÔNICO	%	5,00%	10,00%	30,00%	25,00%	30,00%	100,00%
		R\$	R\$ 13.716,22	R\$ 27.432,44	R\$ 82.297,33	R\$ 68.581,12	R\$ 82.297,33	R\$ 274.324,44
5	HIDROSSANITÁRIO	%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$	R\$ 1.879,72	R\$ 3.759,44	R\$ 5.639,16	R\$ 3.759,44	R\$ 3.759,43	R\$ 18.797,19
6	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO/ GLP	%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.283,46	R\$ 1.283,46	R\$ 2.566,91	R\$ 5.133,83
7	ELÉTRICO/ SPDA	%	0,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ 4.292,88	R\$ 4.292,88	R\$ 17.171,52	R\$ 17.171,53	R\$ 42.928,81
8	CABEAMENTO ESTRUTURADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 839,45	R\$ 839,45	R\$ 1.678,90
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.847,04	R\$ 1.847,04
10	ITENS A SEREM PAGOS PREFEITURA	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	R\$ 29.889,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.889,69
TOTAL		%	18,24%	18,91%	24,77%	22,29%	15,79%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$	R\$ 131.261,79	R\$ 267.368,86	R\$ 445.591,77	R\$ 606.024,61	R\$ 719.655,18	R\$ 719.655,18


FERNANDO ADORNES
 Eng. Civil - CREA 144279
 Matrícula 102831
 ENGº FERNANDO ADORNES
 ESCRITÓRIO DE PROJETOS
 MAT. 102831