



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

CRAS NITERÓI
LISTA DE EVENTOS PACTUADA COM A CEF

Número do Evento	Título do Evento	Conclusão Prevista (Mês)	Valor Estimado (R\$)	Percentual
1	Administração Local	Proporcional	25.744,50	3,58%
2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS	1	1.066,08	0,15%
3	FUNDAÇÃO	1	23.030,07	3,20%
4	PILARES	2	12.684,80	1,76%
5	Estrutura - Vigas - Nível Baldrame	1	30.146,12	4,19%
6	Estrutura - Vigas - Nível Cobertura	2	28.267,94	3,93%
7	Estrutura - Lajes - Nível Baldrame	1	32.007,23	4,45%
8	Estrutura - Lajes - Nível Cobertura	2	33.098,56	4,60%
9	Estrutura - Vigas e Pilares - Muros	2,3	115.951,17	16,11%
10	Vedação - Alvenarias Edificação - Térreo	3	22.653,00	3,15%
11	Vedação - Alvenarias Edificação - Platibanda e Reservatório	3	2.517,00	0,35%
12	Vedação - Alvenarias Muro	3	18.696,52	2,60%
13	Esquadrias - Portas Vidro	4	5.674,44	0,79%
14	Esquadrias - Portas Madeira	4	12.576,18	1,75%
15	Esquadrias - Portas Ferro	4	7.210,82	1,00%
16	Esquadrias - Janelas Alumínio	4	11.915,56	1,66%
17	Esquadrias - Grades Segurança	4	24.444,85	3,40%
18	Cobertura - Estrutura Metálica	3	23.261,07	3,23%
19	Cobertura - Telhamento e Acessórios	3	18.482,33	2,57%
20	Impermeabilização - Fundação	1	2.996,37	0,42%
21	Impermeabilização - Cobertura	3	11.600,59	1,61%
22	Revestimento Parede/Teto - Reboco Edificação - Interno	4	13.340,34	1,85%
23	Revestimento Parede/Teto - Reboco Edificação - Externo	4	5.717,29	0,79%
24	Revestimento Parede/Teto - Reboco Edificação - Teto	4	9.662,53	1,34%
25	Revestimento Parede/Teto - Reboco Muro	4	15.591,48	2,17%
26	Revestimento Parede/Teto - Cerâmico	4	6.658,80	0,93%
27	Revestimentos Piso - Contrapiso	4	5.634,48	0,78%
28	Revestimentos Piso - Cerâmico	4	11.790,41	1,64%
29	Revestimentos peitoril granito	4	3.077,86	0,43%
30	Pintura - Interna	5	16.963,18	2,36%
31	Pintura - Externa	5	6.371,15	0,89%
32	Pintura - Muro	5	8.770,82	1,22%
33	Equipamentos - Louças e assemelhados	5	5.350,02	0,74%
34	Equipamentos - Metais Sanitários, Acessórios e Bebedouro	5	1.706,01	0,24%
35	Paisagismo e Serviços Diversos	5	23.249,27	3,23%
36	Revestimento Piso - Pisos Externos e Calçada	5	21.470,89	2,98%
37	Água Fria - Entrada e Instalações Externas/internas	3	5.704,75	0,79%
38	Água Fria - Barrilete e Instalações dos Reservatórios	3	1.165,56	0,16%
39	Águas Pluviais	3	4.982,54	0,69%
40	Esgoto - Instalações Embutidas e Enterradas - Laje Nível Baldrame/externa	1	5.399,86	0,75%
41	Esgoto - Instalações Embutidas e Enterradas - Alvenarias	3	1.544,48	0,21%
42	Preventivo Contra Incêndio	5	1.153,60	0,16%
43	GLP - Instalações Embutidas e Enterradas	3	3.454,31	0,48%
44	GLP - Equipamentos	3	525,92	0,07%
45	Elétrico - Instalações Embutidas e Enterradas - Alvenarias	2	3.533,86	0,49%
46	Elétrico - Fiação e Quadros	4	17.616,92	2,45%
47	Elétrico - Tomadas, Interruptores e Assemelhados	4	3.097,20	0,43%
48	Elétrico - Luminárias	5	7.642,26	1,06%
49	Elétrico - Entrada de Energia e Medição	3	2.899,97	0,40%
50	Cabeamento Estruturado - Cabos	4	1.213,72	0,17%
51	Cabeamento Estruturado - Equipamentos	5	465,17	0,06%
52	SPDA	5	8.138,60	1,13%
53	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5	1.847,03	0,26%
54	SERVIÇOS INICIAIS - PMC	1	23.386,19	3,25%
55	ADMINISTRAÇÃO LOCAL OBRA - PMC	1	6.503,50	0,90%
TOTAL			719.655,17	100,00%

Os valores referentes à Administração Local são medidos proporcionalmente à execução física conforme determinado pela CEF.


FERNANDO ADORNES
Eng. Civil - CREA 144279
Matricula 102831
ENGº FERNANDO ADORNES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS
MAT. 102831