

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado)

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº 1
LOCAL : CANOAS / RS

BDI 1:	28,70%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.1	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	28.899,00	5,60%	21.674,25	75,00	75,00	7.224,75	25,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33.354,01	6,46%	8.338,50	25,00	25,00	8.338,50	25,00	50,00	8.338,50	25,00	75,00	8.338,50	25,00	100,00
1.3	SERVICOS PRELIMINARES	1.984,61	0,38%	198,46	10,00	10,00	595,38	30,00	40,00	694,61	35,00	75,00	496,15	25,00	100,00
2.1	MANUTENÇÃO DAS FACHADAS	45.744,39	8,86%	4.574,44	10,00	10,00	27.446,63	60,00	70,00	13.723,32	30,00	100,00	-	-	100,00
2.2	RECUPERAÇÃO DAS ESQUADRIAS	20.573,93	3,99%	-	-	-	3.086,09	15,00	15,00	15.430,45	75,00	90,00	2.057,39	10,00	100,00
2.3	MANUTENÇÃO INTERNA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES, FORROS E PISOS	70.641,89	13,68%	7.064,19	10,00	10,00	10.596,28	15,00	25,00	17.660,47	25,00	50,00	35.320,95	50,00	100,00
2.4	RECUPERAÇÃO DA COBERTURA	42.315,00	8,20%	12.694,50	30,00	30,00	6.347,25	15,00	45,00	21.157,50	50,00	95,00	2.115,75	5,00	100,00
2.5	CERCAMENTO DO TERRENO	26.832,70	5,20%	-	-	-	-	-	-	4.024,91	15,00	15,00	22.807,80	85,00	100,00
3.1	ESTRUTURAS	75.058,56	14,54%	11.258,78	15,00	15,00	11.258,78	15,00	30,00	30.023,42	40,00	70,00	22.517,57	30,00	100,00
3.2	FECHAMENTOS E ACABAMENTOS	46.875,96	9,08%	2.343,80	5,00	5,00	9.375,19	20,00	25,00	14.062,79	30,00	55,00	21.094,18	45,00	100,00
3.3	PISOS	29.038,32	5,63%	4.355,76	15,00	15,00	8.711,50	30,00	45,00	8.711,50	30,00	75,00	7.259,58	25,00	100,00
3.4	ESQUADRIAS	24.364,36	4,72%	3.654,65	15,00	15,00	9.745,74	40,00	55,00	8.527,53	35,00	90,00	2.436,44	10,00	100,00
3.5	ACESSIBILIDADE, EMERGÊNCIA, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3.248,73	0,63%	-	-	-	324,87	10,00	10,00	-	-	10,00	2.923,86	90,00	100,00
3.6	COBERTURA	11.282,24	2,19%	7.333,46	65,00	65,00	1.692,34	15,00	80,00	2.256,45	20,00	100,00	-	-	100,00
3.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	30.820,63	5,97%	6.164,13	20,00	20,00	7.705,16	25,00	45,00	10.787,22	35,00	80,00	6.164,13	20,00	100,00
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.392,01	2,40%	2.478,40	20,00	20,00	4.337,20	35,00	55,00	3.098,00	25,00	80,00	2.478,40	20,00	100,00
3.9	CLIMATIZAÇÃO	5.915,46	1,15%	295,77	5,00	5,00	-	-	5,00	4.140,82	70,00	75,00	1.478,87	25,00	100,00
3.10	SERVIÇOS FINAIS	6.863,44	1,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.863,44	100,00	100,00
TOTAL GERAL		R\$ 516.205,24	100,00%	R\$ 92.429,08			R\$ 116.785,68			R\$ 162.637,49			R\$ 144.352,99		
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 92.429,08			R\$ 209.214,76			R\$ 371.852,25			R\$ 516.205,24		
		% ACUMULADO		17,91%			40,53%			72,04%			100,00%		