

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado)

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº 2
LOCAL : CANOAS / RS

BDI 1:	28,70%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.1	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	28.899,00	5,51%	21.674,25	75,00	75,00	7.224,75	25,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33.354,01	6,36%	8.338,50	25,00	25,00	8.338,50	25,00	50,00	8.338,50	25,00	75,00	8.338,50	25,00	100,00
1.3	SERVICOS PRELIMINARES	1.984,61	0,38%	198,46	10,00	10,00	595,38	30,00	40,00	694,61	35,00	75,00	496,15	25,00	100,00
2.1	MANUTENÇÃO DAS FACHADAS	65.221,39	12,45%	6.522,14	10,00	10,00	39.132,83	60,00	70,00	19.566,42	30,00	100,00	-	-	100,00
2.2	RECUPERAÇÃO DAS ESQUADRIAS	20.316,04	3,88%	-	-	-	3.047,41	15,00	15,00	15.237,03	75,00	90,00	2.031,60	10,00	100,00
2.3	MANUTENÇÃO INTERNA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES, FORROS E PISOS	67.664,00	12,91%	6.766,40	10,00	10,00	10.149,60	15,00	25,00	16.916,00	25,00	50,00	33.832,00	50,00	100,00
2.4	RECUPERAÇÃO DA COBERTURA	44.743,48	8,54%	13.423,04	30,00	30,00	6.711,52	15,00	45,00	22.371,74	50,00	95,00	2.237,17	5,00	100,00
2.5	CERCAMENTO DO TERRENO	15.980,27	3,05%	-	-	-	-	-	-	2.397,04	15,00	15,00	13.583,23	85,00	100,00
3.1	ESTRUTURAS	75.058,56	14,32%	11.258,78	15,00	15,00	11.258,78	15,00	30,00	30.023,42	40,00	70,00	22.517,57	30,00	100,00
3.2	FECHAMENTOS E ACABAMENTOS	46.875,96	8,95%	2.343,80	5,00	5,00	9.375,19	20,00	25,00	14.062,79	30,00	55,00	21.094,18	45,00	100,00
3.3	PISOS	29.038,32	5,54%	4.355,78	15,00	15,00	8.711,50	30,00	45,00	8.711,50	30,00	75,00	7.259,58	25,00	100,00
3.4	ESQUADRIAS	24.364,36	4,65%	3.654,65	15,00	15,00	9.745,74	40,00	55,00	8.527,53	35,00	90,00	2.436,44	10,00	100,00
3.5	ACESSIBILIDADE, EMERGÊNCIA, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3.248,73	0,62%	-	-	-	324,87	10,00	10,00	-	-	10,00	2.923,86	90,00	100,00
3.6	COBERTURA	11.282,24	2,15%	7.333,46	65,00	65,00	1.692,34	15,00	80,00	2.256,45	20,00	100,00	-	-	100,00
3.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	30.820,63	5,88%	6.164,13	20,00	20,00	7.705,16	25,00	45,00	10.787,22	35,00	80,00	6.164,13	20,00	100,00
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.392,01	2,36%	2.478,40	20,00	20,00	4.337,20	35,00	55,00	3.098,00	25,00	80,00	2.478,40	20,00	100,00
3.9	CLIMATIZAÇÃO	5.915,46	1,13%	295,77	5,00	5,00	-	-	5,00	4.140,82	70,00	75,00	1.478,87	25,00	100,00
3.10	SERVIÇOS FINAIS	6.863,44	1,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.863,44	100,00	100,00
TOTAL GERAL		R\$ 524.022,51	100,00%	R\$ 94.807,54			R\$ 128.350,78			R\$ 167.129,07			R\$ 133.735,12		
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 94.807,54			R\$ 223.158,32			R\$ 390.287,39			R\$ 524.022,51		
		% ACUMULADO		18,09%			42,59%			74,48%			100,00%		