

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado)**
**OBRA :** URBANIZAÇÃO DA RUA FLORIANÓPOLIS

**LOCAL :** CANOAS/RS

<b>BDI 1:</b>	21,70%
<b>BDI 2:</b>	16,76%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	183.098,91	4,40%	36.619,78	20,00	20,00	36.619,78	20,00	40,00	36.619,78	20,00	60,00	36.619,78	20,00	80,00
1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA	13.809,83	0,33%	5.302,97	38,40	38,40	2.126,71	15,40	53,80	2.126,71	15,40	69,20	2.126,71	15,40	84,60
1.1.3	CONSUMOS	10.056,07	0,24%	2.011,21	20,00	20,00	2.011,21	20,00	40,00	2.011,21	20,00	60,00	2.011,21	20,00	80,00
1.2.1	MODULO 01 - TIPO A - ACADEMIA - Entre Ruas República e Caçapava	80.412,17	1,93%	80.412,17	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
1.2.2	MODULO 02 - TIPO B - PLAYGROUND - Entre Ruas República e Caçapava	59.349,98	1,43%	59.349,98	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
1.2.3	MODULO 03 - TIPO C - ESTAR - Entre Ruas Caçapava e José Maia Filho	37.658,80	0,91%	-	-	-	37.658,80	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
1.2.4	MODULO 04 - TIPO B - PLAYGROUND - Entre Ruas Caçapava e José Maia Filho	59.409,11	1,43%	-	-	-	59.409,11	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
1.2.5	MODULO 05 - TIPO C - ESTAR - Entre Ruas Caçapava e José Maia Filho	37.071,69	0,89%	-	-	-	-	-	-	37.071,69	100,00	100,00	-	-	100,00
1.2.6	MODULO 06 - TIPO A - ACADEMIA - Entre Ruas Caçapava e José Maia Filho	65.424,51	1,57%	-	-	-	-	-	-	65.424,51	100,00	100,00	-	-	100,00
1.2.7	MODULO 07 - TIPO B - PLAYGROUND - Entre as Ruas José Maia Filho e Dr. Barcelos	58.928,49	1,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.928,49	100,00	100,00
1.2.8	MODULO 08 - TIPO A - ACADEMIA - Entre as Ruas José Maia Filho e Dr. Barcelos	68.931,33	1,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.931,33	100,00	100,00
1.2.9	MODULO 09 - TIPO C - ESTAR - Entre as Ruas José Maia Filho e Dr. Barcelos	30.057,45	0,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10	MODULO 10 - TIPO B - PLAYGROUND - Entre as Ruas José Maia Filho e Dr. Barcelos	50.093,20	1,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.11	URBANIZAÇÃO	2.613.692,38	62,87%	522.738,48	20,00	20,00	522.738,48	20,00	40,00	522.738,48	20,00	60,00	522.738,48	20,00	80,00
1.2.12	REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	789.522,00	18,99%	157.904,40	20,00	20,00	157.904,40	20,00	40,00	157.904,40	20,00	60,00	157.904,40	20,00	80,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 4.157.515,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 864.339,00</b>			<b>R\$ 818.468,50</b>			<b>R\$ 823.896,79</b>			<b>R\$ 849.260,41</b>		
		<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 864.339,00</b>			<b>R\$ 1.682.807,49</b>			<b>R\$ 2.506.704,28</b>			<b>R\$ 3.355.964,68</b>		
		<b>% ACUMULADO</b>		<b>20,79%</b>			<b>40,48%</b>			<b>60,29%</b>			<b>80,72%</b>		

**Período:** Mensal

**EDUARDO VARGAS**  
 Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas  
 CREA/RS nº 159.984

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado)

OBRA : URBANIZAÇÃO DA RUA FLORIANÓPOLIS

LOCAL : CANOAS/RS

BDI 1:	21,70%
BDI 2:	16,76%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 05		
				R\$	%	% ACUM.
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	183.098,91	4,40%	36.619,78	20,00	100,00
1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA	13.809,83	0,33%	2.126,71	15,40	100,00
1.1.3	CONSUMOS	10.056,07	0,24%	2.011,21	20,00	100,00
1.2.1	MODULO 01 - TIPO A - ACADEMIA - Entre Ruas República e Caçapava	80.412,17	1,93%	-	-	100,00
1.2.2	MODULO 02 - TIPO B - PLAYGROUND - Entre Ruas República e Caçapava	59.349,98	1,43%	-	-	100,00
1.2.3	MODULO 03 - TIPO C - ESTAR - Entre Ruas Caçapava e José Maia Filho	37.658,80	0,91%	-	-	100,00
1.2.4	MODULO 04 - TIPO B - PLAYGROUND - Entre Ruas Caçapava e José Maia Filho	59.409,11	1,43%	-	-	100,00
1.2.5	MODULO 05 - TIPO C - ESTAR - Entre Ruas Caçapava e José Maia Filho	37.071,69	0,89%	-	-	100,00
1.2.6	MODULO 06 - TIPO A - ACADEMIA - Entre Ruas Caçapava e José Maia Filho	65.424,51	1,57%	-	-	100,00
1.2.7	MODULO 07 - TIPO B - PLAYGROUND - Entre as Ruas José Maia Filho e Dr. Barcelos	58.928,49	1,42%	-	-	100,00
1.2.8	MODULO 08 - TIPO A - ACADEMIA - Entre as Ruas José Maia Filho e Dr. Barcelos	68.931,33	1,66%	-	-	100,00
1.2.9	MODULO 09- TIPO C - ESTAR - Entre as Ruas José Maia Filho e Dr. Barcelos	30.057,45	0,72%	30.057,45	100,00	100,00
1.2.10	MODULO 10 - TIPO B - PLAYGROUND - Entre as Ruas José Maia Filho e Dr. Barcelos	50.093,20	1,20%	50.093,20	100,00	100,00
1.2.11	URBANIZAÇÃO	2.613.692,38	62,87%	522.738,48	20,00	100,00
1.2.12	REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	789.522,00	18,99%	157.904,40	20,00	100,00
TOTAL GERAL		R\$ 4.157.515,92	100,00%	R\$ 801.551,24		
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 4.157.515,92		
		% ACUMULADO		100,00%		

Período: Mensal

EDUARDO JARGAS

Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas  
CREA/RS nº 159.984