



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

EVENTOGRAMA

OBRA: Conclusão da UBS Prata
ENDEREÇO: Avenida Irineu Carvalho Braga, 2556 - Bairro Fátima - Canoas
DATA: MARÇO DE 2022
ÁREA: 547,37
BDI: 26,28 m² R\$ 2.444.986,78
BASE: SINAPI DESONERADO JANEIRO/22 %
PRAZO: 10 meses

OBSERVAÇÕES:

1. Os eventos identificados como de conclusão proporcional deverão ser pagos proporcionalmente aos demais valores pagos em relação ao total da obra no mesmo período.
2. A ordem de execução de alguns item da obra e, conseqüentemente, o seu mês de conclusão poderão sofrer alterações por questões supervenientes ou por necessidade otimização dos andamentos dos serviços. As alterações só poderão ocorrer em acordo pré-estabelecido com o fiscal da obra.
3. Demonstrada a viabilidade física e técnica do fracionamento da execução de algum evento, excepcionalmente e em acordo com o fiscal da obra, a sua conclusão poderá também ser considerada fracionada para o bom andamento da execução dos serviços e para possibilitar seu pagamento fracionado de acordo com o executado.

EVENTOGRAMA

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13,	1	1,77%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8	1	1,30%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO - PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA	1.2.1, 1.2.2, 1.2.3	10	6,69%
INFRAESTRUTURA				
4	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6	2	0,13%
SUPRAESTRUTURA				
5	PILARES	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6	3	2,57%
6	VIGAS - ARMADURA	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4	4	3,83%
7	VIGAS E LAJES - CONCRETO	3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3	4	5,67%
IMPERMEABILIZAÇÃO				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.1.1	2	0,21%
CONTRAPISO				
9	PREPARAÇÃO CONTRAPISO	5.1.1, 5.1.2, 5.1.3	5	0,65%
10	CONTRAPISO	5.2.1, 5.2.2, 5.2.3	5	2,33%
VEDAÇÕES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS				
11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PRÉDIO PRINCIPAL	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6	9	2,27%
12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PRÉDIO SECUNDÁRIO	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7	9	0,48%
13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PLATIBANDA PRÉDIO PRINCIPAL	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7	9	0,48%
14	DRYWALL 50%	6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5	9	2,05%
15	DRYWALL 50%	6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5	9	2,05%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

EVENTOGRAMA

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
16	DIVISÓRIA GRANITO	6.2.6	9	0,75%
REVESTIMENTOS				
17	REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO + MASSA ÚNICA 80%	7.1.1, 7.1.2	10	0,73%
18	REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO + MASSA ÚNICA 0%	7.1.1, 7.1.2	10	0,18%
19	REVESTIMENTO INTERNO CERÂMICO + REJUNTE 80%	7.1.4, 7.1.5, 7.1.6	10	1,53%
20	REVESTIMENTO INTERNO CERÂMICO + REJUNTE 20%	7.1.4, 7.1.5, 7.1.6	10	0,38%
21	REVESTIMENTO EXTERNO PRÉDIO PRINCIPAL	7.2.1, 7.2.2	10	1,28%
22	TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO	7.1.3, 7.2.3	10	0,09%
23	PISOS INTERNOS - PORCELANATO 90%	7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6	10	2,09%
24	PISOS INTERNOS - PORCELANATO 10%	7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6	10	0,23%
25	PISOS INTERNOS - VINÍLICO 50%	7.3.7, 7.3.8, 7.3.9	10	2,73%
26	PISOS INTERNOS - VINÍLICO 50%	7.3.7, 7.3.8, 7.3.9	10	2,73%
27	PISOS INTERNOS - SOLEIRA	7.3.10, 7.3.11	10	0,13%
28	PISOS EXTERNOS - INTERTRAVADO	7.4.1, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.9	10	1,04%
29	PISOS EXTERNOS - BASALTO	7.4.2, 7.4.3	10	0,48%
30	PISOS EXTERNOS - GRAMA E BRITA	7.4.4, 7.4.5	10	0,15%
COBERTURA				
31	COBERTURA - MADEIRAMENTO PRÉDIO PRINCIPAL 90%	8.3	10	0,41%
32	COBERTURA - MADEIRAMENTO PRÉDIO SECUNDÁRIO (10%) + TELHA TP 40	8.2, 8.3	10	0,34%
33	COBERTURA TELHA TP 40 COM EPS - PRÉDIO PRINCIPAL 50%	8.1	10	3,11%
34	COBERTURA TELHA TP 40 COM EPS - PRÉDIO PRINCIPAL 50%	8.1	10	3,11%
35	COBERTURA - RUFO, CAPEAMENTO, CALHA	8.4, 8.5, 8.6	10	0,49%
36	COBERTURA POLICARBONADO + BEIRAL FIBROCIMENTO	8.7, 8.8	10	0,18%
FORROS				
37	FORRO DRYWALL -RF 50%	9.1	10	1,01%
38	FORRO DRYWALL -RF 50%	9.1	10	1,01%
39	FORRO DRYWALL - ALÇAPÃO E ABERTURA DE LUMINÁRIAS	9.3, 9.4	10	0,30%
ESQUADRIAS				
40	PORTAS INTERNAS DE MADEIRA	10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4	10	2,41%
41	PORTAS DE ALUMÍNIO	10.1.5	10	1,27%
42	ESTRUTURA METÁLICA ACESSO	10.1.6, 10.1.7	10	0,23%
43	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 90%	10.2.1	10	1,92%
44	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 10%	10.2.1	10	0,21%
45	PEITORIL BASALTO + VISOR VIDRO TEMPERADO	10.2.2, 10.2.3	10	0,48%
46	PROTETOR DE PAREDE PVC	10.3.1	10	0,35%
47	BALCÃO MADEIRA 80X110CM + GUICHÊ DE MADEIRA 80X110CM	10.3.2, 10.3.3	10	0,21%



EVENTOGRAMA

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
48	ESCADA MARINHEIRO, ALÇAPÃO, GRADIL JARDIM INTERNO	10.3.4, 10.3.5, 10.3.8	10	0,34%
49	CAIXILHO TELA MILIMÉTRICA	10.3.6	10	0,54%
50	TELA OTIS	10.3.7	10	0,71%
51	CANTONEIRA + ESPELHO	10.3.9, 10.3.10	10	0,17%
52	VIDRO MINI BOREAL	10.4.1	10	0,37%
53	VIDRO TEMPERADO E=10MM ENTRADA	10.4.2	10	0,11%
PINTURA				
54	SELADOR INTERNO + MASSA CORRIDA + PINTURA PVA (EM TETO)	11.1.1, 11.1.3, 11.1.6	10	0,70%
55	SELADOR INTERNO PAREDES	11.1.2	10	0,15%
56	LIXAMENTO MASSA PAREDES INTERNAS 80%	11.1.4	10	0,71%
57	LIXAMENTO MASSA PAREDES INTERNAS 20%	11.1.4	10	0,18%
58	PINTURA INTERNA ACRÍLICA SEMI BRILHO 80%	11.1.5	10	0,65%
59	PINTURA INTERNA ACRÍLICA SEMI BRILHO 20%	11.1.5	10	0,16%
60	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA	11.1.7	10	0,05%
61	SELADOR EM PAREDES EXTERNAS	11.2.1	10	0,08%
62	PINTURA EXTERNA ACRÍLICA 80%	11.2.2	10	0,44%
63	PINTURA EXTERNA ACRÍLICA 20%	11.2.2	10	0,11%
64	PINTURA EXTERNA FUNDO ANTICORROSIVO + ESMALTE SINTÉTICO + PINTURA DO PISO	11.2.3, 11.2.4, 11.2.5	10	0,24%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL				
65	INSTALAÇÕES PVC SOLDÁVEL (ÁGUA) + REGISTROS PRESSÃO E GAVETA 50%	12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5	10	0,51%
66	INSTALAÇÕES PVC SOLDÁVEL (ÁGUA) + REGISTROS PRESSÃO E GAVETA 50%	12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5	10	0,51%
67	RESERVATÓRIO + REGISTROS ESFERAS	12.1.6, 12.1.7, 12.1.8	10	0,26%
68	TUBOS PVC ESGOTO + CONEXÕES + CAIXAS SIFONADAS + CAIXAS GORDURA 50%	12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.9, 12.2.10, 12.2.11	10	0,49%
69	TUBOS PVC ESGOTO + CONEXÕES + CAIXAS SIFONADAS + CAIXAS GORDURA 50%	12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.9, 12.2.10, 12.2.11	10	0,49%
70	CAIXAS DE ALVENARIA ESGOTO	12.2.12	10	0,53%
71	GRELHA INOX TIPO ABRE E FECHA	12.1.13	10	0,08%
72	FILTRO ANAERÓBIO + FOSSA	12.2.14, 12.2.15	10	0,46%
73	CAIXAS DE ALVENARIA PLUVIAL + TUBULAÇÃO	12.3.1, 12.3.2	10	1,17%
COMPLEMENTARES LOUÇAS METAIS, BANCADAS EM INOX				
74	VASO SANITÁRIO	13.1.1, 13.1.2, 13.1.3	10	0,36%
75	LAVATÓRIOS	13.1.4, 13.1.5	10	0,22%
76	METAIS SANITÁRIOS - TORNEIRAS	13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5, 13.2.9, 13.2.10, 13.2.11	10	0,57%
77	METAIS E ACESSÓRIOS	13.2.6, 13.2.7, 13.2.8, 13.2.12, 13.2.13, 13.2.14, 13.2.15, 13.2.16, 15.6.30	10	0,42%
78	BANCADAS EM INOX	13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5	10	0,71%
79	BALCÃO EM MDF	13.4.1	10	0,18%



EVENTOGRAMA

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
80	ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE PPCI	14.1	9	0,11%
81	INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15.6.5	10	0,15%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
82	ENTRADA DE ENERGIA	15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6	2	0,52%
83	QUADRO QGBT	15.2.4, 15.2.5, 15.2.6, 15.2.7, 15.2.8	5	0,11%
84	QUADROS + PROTEÇÕES	15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.9, 15.2.10, 15.2.11, 15.2.12, 15.2.13, 15.2.14, 15.2.15, 15.2.16, 15.2.17, 15.2.18, 15.2.19, 15.2.20, 15.2.21, 15.2.22, 15.2.23, 15.2.24	10	0,52%
85	ACESSÓRIOS, CABOS E FIOS 50%	15.3.1, 15.4.1,	8	2,02%
86	ACESSÓRIOS, CABOS E FIOS 50%		8	2,02%
87	INTERRUPTORES E TOMADAS	15.5.1., 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.5.5, 15.5.6, 15.5.7, 15.5.8, 15.5.9, 15.5.10, 15.5.11, 15.5.12, 15.5.13	10	0,37%
88	LUMINÁRIAS LED INTERNAS	15.6.2, 15.6.3	10	1,98%
89	DEMAIS LUMINÁRIAS	15.6.1, 15.6.4	10	0,22%
90	CAIXAS 4X2"	15.6.6, 15.6.7, 15.6.8, 15.6.9, 15.6.10	7	0,12%
91	CAIXAS ENTERRADAS	15.6.11, 15.6.12	8	0,14%
92	CONDULETES E ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO	15.6.14, 15.6.15, 15.6.16, 15.6.17	8	0,27%
93	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E DEMAIS ACESSÓRIOS	15.6.13, 15.6.18, 15.6.19, 15.6.20, 15.6.21, 15.6.22, 15.6.23, 15.6.24, 15.6.25, 15.6.26, 15.6.27, 15.6.28, 15.6.29	10	1,33%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA				
94	ELETROCALHA, ACESSÓRIOS E CABEAMENTO	16.1	10	0,81%
95	EQUIPAMENTOS	16.2	10	0,42%
INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO				
96	EXAUSTORES E DEMAIS ACESSÓRIOS	17.1	10	0,10%
97	APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO 50%	17.2	10	2,10%
98	APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO 50%	17.2	10	2,10%
SISTEMA DE PREVENTIVO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				
99	PROJETO DE SPDA	18.1	8	0,16%
100	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SPDA	18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8	10	0,70%
CERCAMENTO E PASSEIO PÚBLICO				
101	FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME	19.1.1, 19.1.2, 19.1.3, 19.1.4,	10	0,83%
102	GRADIL DE TELA ELETROSOLDADA	19.1.5	10	4,07%
103	PORTÕES DE CORRER	19.1.6, 19.1.7	10	0,67%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

EVENTOGRAMA

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
104	PINTURA VIGA DE BALDRAME	19.1.8, 19.1.9	10	0,07%
105	PASSEIO PÚBLICO - 75%	19.2	10	0,98%
106	PASSEIO PÚBLICO - 25%	19.2	10	0,33%
LIMPEZA FINAL				
107	LIMPEZA GERAL ENTREGA DE OBRA	20.1	10	0,07%
				100,00%

Canoas, 05/04/2022


EDILSON RENI PINZON
Matrícula 6250-2