



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma da UBS Fernandes
ENDEREÇO: Rua Gomes Freire de Andrade, 1036 - Bairro Niterói - Canoas
DATA: 25/04/2022
ÁREA: 178,38
BDI: 25,95
BASE: SINAPI MAR 22
BASE: ORSE FEV 22

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.779,33	R\$ 7.779,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	100,00%			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 9.057,01	R\$ 6.792,76	R\$ 905,70	R\$ 905,70	R\$ 452,85
		100,00%	75,00%	10,00%	10,00%	5,00%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 61.854,24	R\$ 15.463,56	R\$ 15.463,56	R\$ 15.463,56	R\$ 15.463,56
		100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4	ESTRUTURA	R\$ 879,79	R\$ -	R\$ 703,83	R\$ 175,96	R\$ -
		100,00%		80,00%	20,00%	
5	RESERVATÓRIO SUPERIOR	R\$ 15.872,91	R\$ -	R\$ 11.111,04	R\$ 3.174,58	R\$ 1.587,29
		100,00%		70,00%	20,00%	10,00%
6	REFORMA INTERNA	R\$ 101.833,38	R\$ 15.275,01	R\$ 35.641,68	R\$ 25.458,35	R\$ 25.458,35
		100,00%	15,00%	35,00%	25,00%	25,00%
7	REFORMA EXTERNA	R\$ 31.774,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.354,89	R\$ 25.419,55
		100,00%			20,00%	80,00%
8	COBERTURA	R\$ 113.085,86	R\$ 11.308,59	R\$ 73.505,81	R\$ 22.617,17	R\$ 5.654,29
		100,00%	10,00%	65,00%	20,00%	5,00%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
9	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 32.852,07	R\$ -	R\$ 4.927,81	R\$ -	R\$ 27.924,26
		100,00%		15,00%		85,00%
10	INSTALAÇÕES DE TELECOM	R\$ 2.188,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.188,07
		100,00%				100,00%
11	PPCI	R\$ 3.720,43	R\$ 1.674,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.046,24
		100,00%	45,00%			55,00%
12	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 5.337,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.337,49
		100,00%				100,00%
		R\$ 386.235,02	R\$ 58.293,43	R\$ 142.259,43	R\$ 74.150,21	R\$ 111.531,95
			15,09%	36,83%	19,20%	28,88%


EDILSON RENI PINZON
Matrícula 6250-2