



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

CRONOGRAMA UNIDADE SANITÁRIA PADRÃO

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS			
			1	2	3	4
1	SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO	8,69%	85%	5%	5%	5%
	SUBTOTAL ITEM 1	1.132,88	962,95	56,64	56,64	56,64
2	ALVENARIAS	13,85%	70%	30%		
	SUBTOTAL ITEM 2	1.805,58	1.263,91	541,67	0,00	0,00
3	COBERTURA	4,87%		60%	40%	
	SUBTOTAL ITEM 3	634,66	0,00	380,80	253,86	0,00
4	CONTRAPISO	3,35%		50%	50%	
	SUBTOTAL ITEM 4	437,03	0,00	218,52	218,52	0,00
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	9,70%			90%	10%
	SUBTOTAL ITEM 5	1.263,74	0,00	0,00	1.137,37	126,37
6	ESQUADRIAS	11,45%		30%	65%	5%
	SUBTOTAL ITEM 6	1.493,00	0,00	447,90	970,45	74,65
7	PINTURA	4,87%		10%	30%	60%
	SUBTOTAL ITEM 7	634,61	0,00	63,46	190,38	380,77
8	APARELHOS SANITARIOS	12,15%			70%	30%
	SUBTOTAL ITEM 8	1.584,00	0,00	0,00	1.108,80	475,20
9	MATERIAL HIDRÁULICO E SANITÁRIO	24,43%		50%	50%	
	SUBTOTAL ITEM 9	3.183,91	0,00	1.591,96	1.591,96	0,00
10	REDE ELÉTRICA	6,64%		30%	60%	10%
	SUBTOTAL ITEM 10	865,37	0,00	259,61	519,22	86,54
	PERCENTUAL	100,00%	17,08%	27,32%	46,39%	9,21%
	VALOR TOTAL GERAL	13.034,78	2.226,85	3.560,56	6.047,20	1.200,17
	VALOR ACUMULADO		2.226,85	5.787,41	11.834,61	13.034,78


Arq. Cristina M. W. Delazeri
Prefeitura Municipal de Canoas
Mat. 00062596