

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SÃO JOSÉ
 LOCAL: RUA JOÃO PESSOAL, SÃO JOSÉ.
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 325,28 m²

Data: 24/08/2022

BDI: 25,92%

Encargos Sociais: 82,31%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		R\$	8.241,73	8.241,73	8.241,73	8.241,73	8.241,73	8.241,73	49.450,38
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		R\$	18.555,60	18.555,60	18.555,60	18.555,60	18.555,60	18.555,60	111.333,60
3	ESTRUTURA	%	33,33%	33,33%	33,33%				100,00%
		R\$	146.072,97	146.072,97	146.072,97	-	-	-	438.218,92
4	ARQUITETURA	%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		R\$	-	152.269,68	152.269,68	152.269,68	152.269,68	-	609.078,72
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%			33,33%	33,33%	33,33%		100,00%
		R\$	-	-	40.062,72	40.062,72	40.062,72	-	120.188,17
6	CFTV	%						100,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	10.498,16	10.498,16
7	TELECOM	%						100,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	25.214,25	25.214,25
8	SPDA	%					50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	9.240,22	9.240,22	18.480,44
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%				33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		R\$	-	-	-	35.382,62	35.382,62	35.382,62	106.147,85
10	PPCI	%						100,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	5.081,14	5.081,14
11	EQUIPAMENTOS	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		R\$	8.652,54	8.652,54	8.652,54	8.652,54	8.652,54	8.652,54	51.915,22
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%						100,00%	100,00%
		R\$						38.519,65	38.519,65
		%	11,46%	21,07%	23,60%	16,61%	17,20%	10,06%	100,000%
	TOTAL	R\$	181.522,84	333.792,52	373.855,24	263.164,89	272.405,11	159.385,90	1.584.126,50
	TOTAL ACUMULADO	R\$	181.522,84	515.315,36	889.170,60	1.152.335,49	1.424.740,60	1.584.126,50	



EDILSON RENI PINZON
Matrícula 6250-2

Itajaí, 04 de Julho de 2019



Engº Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
CREA-SC 13708-0