

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Atividades	Valor Previsto(R\$)	Prazo de Execução			
			1º MÊS		2º MÊS	
		R\$	R\$	%	R\$	%
1	INSTALAÇÃO DE MURO PRE MOLDADO	R\$ 128.365,49				
1.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 2.103,82	2.103,82	1,64%		
1.2	MURO PRE MOLDADO TIPO GRADIL CONFORME PROJETO	R\$ 96.638,58		0,00%	96.638,58	75,28%
1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 64,22	64,22	0,05%		
1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	R\$ 2.342,88	2.342,88	1,83%		
1.5	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	R\$ 6.181,01	6.181,01	4,82%		
1.6	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	R\$ 1.213,99	1.213,99	0,95%		
1.7	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	R\$ 4.658,41	4.658,41	3,63%		
1.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M ÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	R\$ 1.623,40	1.623,40	1,26%		
1.9	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_05/2021	R\$ 1.168,53	1.168,53	0,91%		
1.10	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (SEM MONTAGEM DE ARMADURA)	R\$ 12.370,66	12.370,66	9,64%		
Medido no Período			R\$ 31.726,92	24,73%	R\$ 96.638,58	75,28%
Medido Acumulado			R\$ 31.726,91	24,73%	R\$ 128.365,49	100,00%



Fábio Luiz da Fonseca
CAU A78403-6