

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado)

OBRA : Lote 01 - Quadras PEEG - Parque Eduardo Gomes
LOCAL : Canoas / RS

BDI 1:	26,44%
--------	--------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.076,69		R\$ 1.230,68	40%	40%	R\$ 307,67	10%	50%	R\$ 307,67	10%	60%	R\$ 307,67	10%	70%	R\$ 307,67	10%	80%	R\$ 615,34	20%	100%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.281,04		R\$ 1.456,21	20%	20%	R\$ 1.092,16	15%	35%	R\$ 1.092,16	15%	50%	R\$ 1.092,16	15%	65%	R\$ 1.092,16	15%	80%	R\$ 1.456,21	20%	100%
3	ESTRUTURA	R\$ 160.799,05		R\$ 112.559,34	70%	70%	R\$ 48.239,72	30%	100%	R\$ -	-	100%	R\$ -	-	100%	R\$ -	-	100%	R\$ -	-	100%
4	ARQUITETURA	R\$ 214.194,96		R\$ -	-	0%	R\$ 85.677,98	40%	40%	R\$ 85.677,98	40%	80%	R\$ 42.838,99	20%	100%	R\$ -	-	100%	R\$ -	-	100%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 64.982,18		R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ 16.245,55	25%	25%	R\$ 16.245,55	25%	50%	R\$ 16.245,55	25%	75%	R\$ 16.245,55	25%	100%
6	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 3.972,37		R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ 1.986,19	50%	50%	R\$ 1.986,19	50%	100%	R\$ -	-	100%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 26.434,51		R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ 13.217,26	50%	50%	R\$ 13.217,26	50%	100%	R\$ -	-	100%
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO	R\$ 18.882,44		R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ 9.441,22	50%	50%	R\$ 9.441,22	50%	100%	R\$ -	-	100%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PLUVIAIS	R\$ 16.797,48		R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ 8.398,74	50%	50%	R\$ 8.398,74	50%	100%	R\$ -	-	100%
10	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI	R\$ 14.963,05		R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ 7.481,53	50%	50%	R\$ 7.481,53	50%	100%	R\$ -	-	100%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 18.641,00		R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ 9.320,50	50%	50%	R\$ 9.320,50	50%	100%	R\$ -	-	100%
12	REVITALIZAÇÃO - QUADRA DE TÊNIS EM CONCRETO	R\$ -		R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	50%	100%
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.292,64		R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ 8.292,64	100%	100%
TOTAL LOTE 1		R\$ 558.317,41	0%	R\$ 115.246,22			R\$ 135.317,52			R\$ 103.323,35			R\$ 110.329,79			R\$ 67.490,80			R\$ 26.609,73		
		LOTE 1 ACUMULADO		R\$ 115.246,22			R\$ 250.563,74			R\$ 353.887,10			R\$ 464.216,88			R\$ 531.707,68			R\$ 558.317,41		
		% ACUMULADO		21%			45%			63%			83%			95%			100%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 56.415,52	2,13%	R\$ 28.207,76	50%	50%	R\$ 5.641,55	10%	60%	R\$ 5.641,55	10%	70%	R\$ 5.641,55	10%	80%	R\$ 5.641,55	10%	90%	R\$ 5.641,55	10%	100%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 161.292,39	6,09%	R\$ 32.258,48	20%	20%	R\$ 24.193,86	15%	35%	R\$ 24.193,86	15%	50%	R\$ 24.193,86	15%	65%	R\$ 24.193,86	15%	80%	R\$ 32.258,48	20%	100%
3	ESTRUTURA	R\$ 1.697.391,32	64,05%	R\$ 424.347,83	25%	25%	R\$ 424.347,83	25%	50%	R\$ 424.347,83	25%	75%	R\$ 424.347,83	25%	100%	R\$ -	-	100%	R\$ -	-	100%
4	ARQUITETURA	R\$ 608.148,62	22,95%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ 152.037,16	25%	25%	R\$ 152.037,16	25%	50%	R\$ 152.037,16	25%	75%	R\$ 152.037,16	25%	100%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 43.066,90	1,62%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ 12.920,07	30%	30%	R\$ 30.146,83	70%	100%
6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA	R\$ 25.728,82	0,97%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ 25.728,82	100%	100%
7	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – PPCI	R\$ 30.901,80	1,17%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -	-	0%	R\$ 6.180,36	20%	20%	R\$ 6.180,36	20%	40%	R\$ 18.541,08	60%	100%
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 27.363,10	1,03%	R\$ 2.736,31	10%	10%	R\$ 2.736,31	10%	20%	R\$ 2.736,31	10%	30%	R\$ 2.736,31	10%	40%	R\$ 2.736,31	10%	50%	R\$ 13.681,55	50%	100%
TOTAL LOTE 2		R\$ 2.650.308,47	100%	R\$ 487.550,38			R\$ 456.919,55			R\$ 608.956,71			R\$ 615.137,07			R\$ 203.709,31			R\$ 278.035,47		
		LOTE 2 ACUMULADO		R\$ 487.550,38			R\$ 944.469,93			R\$ 1.553.426,63			R\$ 2.168.563,70			R\$ 2.372.273,01			R\$ 2.650.308,47		
		% ACUMULADO		18%			36%			59%			82%			90%			100%		

CRONOGRAMA GERAL LOTES 1 E 2	R\$ 3.208.625,88	100%	R\$ 602.796,60	R\$ 592.237,07	R\$ 712.280,06	R\$ 725.466,85	R\$ 271.200,10	R\$ 304.645,20
	LOTE 1 E 2		R\$ 602.796,60	R\$ 1.195.033,67	R\$ 1.907.313,73	R\$ 2.632.780,58	R\$ 2.903.980,68	R\$ 3.208.625,88
	% ACUMULADO		19%	37%	59%	82%	91%	100%