


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: E.M.E.F. Governador Walter Peracchi Barcellos
 LOCAL:
 MUNICÍPIO: CANOAS -RS
 ÁREA: 2.517,92 m²

Data: 06/06/2022
 Data de Referência Orçamento: abril-22
 Revisão:
 Encargos Sociais: 83,74%
 Orçamento Desonerado
 BDI: 20,34%
 BDI Diferenciado:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 472.429,52	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 47.242,95	47.242,95	47.242,95	47.242,95	47.242,95	47.242,95	47.242,95	23.621,48	23.621,48	23.621,48	23.621,48	47.242,95	47.242,95	472.429,52
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 390.447,45	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 39.044,75	39.044,75	39.044,75	39.044,75	39.044,75	39.044,75	39.044,75	19.522,37	19.522,37	19.522,37	19.522,37	39.044,75	39.044,75	390.447,45
3	OBRA 01 - BLOCO 01 - PRÉDIO DE ADMINISTRATIVO TIPO A	R\$ 2.107.227,95	%												
		R\$ -	-	-	-	-	-	-	421.445,59	526.806,99	421.445,59	316.084,19	210.722,80	210.722,80	2.107.227,95
4	OBRA 02 - BLOCO 02 - PRÉDIO DE LABORATÓRIOS TIPO D	R\$ 1.474.462,56	%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%						100,00%
		R\$ 147.446,26	147.446,26	294.892,51	294.892,51	294.892,51	221.169,38	221.169,38	-	-	-	-	-	-	1.474.462,56
5	OBRA 03 - BLOCO 03 - PRÉDIO DE SALAS DE AULA TIPO B	R\$ 1.335.585,01	%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						100,00%
		R\$ 133.558,50	133.558,50	133.558,50	267.117,00	267.117,00	267.117,00	267.117,00	-	-	-	-	-	-	1.335.585,01
6	OBRA 04 - BLOCO 05 - PRÉDIO DE SERVIÇOS TIPO A	R\$ 709.099,56	%							30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%	100,00%
		R\$ -	-	-	-	-	-	-	212.729,87	212.729,87	141.819,91	70.909,96	35.454,98	35.454,98	709.099,56
7	OBRA 05 - BLOCO 04 - ESCADARIA TIPO A1	R\$ 103.447,37	%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						100,00%
		R\$ 10.344,74	10.344,74	20.689,47	20.689,47	20.689,47	20.689,47	10.344,74	-	-	-	-	-	-	103.447,37
8	OBRA 06 - BLOCO 04 - ESCADARIA TIPO A2	R\$ 101.750,76	%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						100,00%
		R\$ 10.175,08	10.175,08	20.350,15	20.350,15	20.350,15	20.350,15	10.175,08	-	-	-	-	-	-	101.750,76
9	OBRA 07 - BLOCO 07 - TORRE DE RESERVATÓRIOS	R\$ 311.007,20	%							30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%	100,00%
		R\$ -	-	-	-	-	-	-	93.302,16	93.302,16	62.201,44	31.100,72	15.550,36	15.550,36	311.007,20
10	OBRA 08 - PASSAGEM DE CONCRETO TIPO A1	R\$ 23.228,30	%							50,00%					100,00%
		R\$ -	-	-	-	-	-	-	11.614,15	-	-	-	-	-	23.228,30
11	OBRA 09 - PASSAGEM DE CONCRETO TIPO B1	R\$ 9.520,19	%							100,00%					100,00%
		R\$ -	-	-	-	-	-	-	9.520,19	-	-	-	-	-	9.520,19
12	OBRA 10 - PASSAGEM DE CONCRETO TIPO B2	R\$ 25.588,76	%							50,00%					100,00%
		R\$ -	-	-	-	-	-	-	12.794,38	-	-	-	-	-	25.588,76
13	OBRA 11 - PASSARELAS METÁLICAS TIPO C1	R\$ 22.084,52	%								50,00%	25,00%			100,00%
		R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	11.042,26	5.521,13	-	-	22.084,52
14	EQUIPAMENTOS COLETIVOS	R\$ 411.226,84	%								20,00%	35,00%	35,00%	10,00%	100,00%
		R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	82.245,37	143.929,39	143.929,39	41.122,68	411.226,84
15	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	R\$ 464.554,88	%									40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.821,95	185.821,95	92.910,98	464.554,88
16	PAISAGISMO E ELEMENTOS	R\$ 101.359,24	%									40,00%			100,00%
		R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.543,70	-	60.815,54	101.359,24
17	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.614,35	%												100,00%
		R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.614,35	10.614,35
		%	4,80%	6,88%	8,54%	8,54%	7,62%	7,49%	9,85%	10,99%	9,37%	10,30%	8,39%	7,23%	100,00%
		R\$	387.812,27	555.778,34	689.336,84	689.336,84	615.613,71	604.614,09	795.030,00	887.025,12	756.377,29	831.533,76	677.767,18	583.409,04	8.073.634,46
		R\$	387.812,27	943.590,60	1.632.927,44	2.322.264,28	2.937.877,99	3.542.492,07	4.337.522,07	5.224.547,19	5.980.924,48	6.812.458,24	7.490.225,42	8.073.634,45	

Canoas, 06 de Junho de 2022


FERNANDO ADORNES
 Eng. Civil - CREA 144279
 Matrícula 102831
 ENGº FERNANDO ADORNES
 ESCRITÓRIO DE PROJETOS
 MAT. 102831