



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Construção da UBS MQ2 Guajuviras
ENDEREÇO: Rua Barbosa Lima Sobrinho, 212 - Guajuviras
DATA: 01/05/2022
ÁREA: 549,63 m²
BDI: 26,28 %
BASE: SINAPI DESONERADO MAIO/22

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
|------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 280.747,98 | R\$ 23.498,61 | R\$ 23.386,31 | R\$ 23.386,31 | R\$ 23.386,31 | R\$ 23.386,31 | R\$ 23.386,31 | R\$ 23.386,31 | R\$ 23.386,31 | R\$ 23.386,31 | R\$ 23.386,31 | R\$ 23.386,31 | R\$ 23.386,31 |
| | | 100,00% | 8,37% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 2 | INFRAESTRUTURA | R\$ 179.164,04 | R\$ 26.874,61 | R\$ 152.289,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 100,00% | 15,00% | 85,00% | | | | | | | | | | |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | R\$ 319.278,87 | R\$ - | R\$ 15.963,94 | R\$ 175.603,38 | R\$ 127.711,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 100,00% | | 5,00% | 55,00% | 40,00% | | | | | | | | |
| 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 5.342,07 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.342,07 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 100,00% | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 5 | CONTRAPISO | R\$ 79.429,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.885,84 | R\$ 63.543,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 100,00% | | | | 20,00% | 80,00% | | | | | | | |
| 6 | VEDAÇÕES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | R\$ 224.422,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33.663,36 | R\$ 56.105,61 | R\$ 56.105,61 | R\$ 56.105,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.442,24 | R\$ - |
| | | 100,00% | | | | | 15,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | 10,00% |
| 7 | REVESTIMENTOS | R\$ 327.812,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.390,63 | R\$ 65.562,52 | R\$ 65.562,52 | R\$ 65.562,52 | R\$ 65.562,52 | R\$ 49.171,89 |
| | | 100,00% | | | | | | | 5,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% |
| 8 | COBERTURA | R\$ 187.805,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 28.170,79 | R\$ - | R\$ 93.902,65 | R\$ 46.951,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.780,53 |
| | | 100,00% | | | | | | 15,00% | | 50,00% | 25,00% | | | 10,00% |
| 9 | FORROS | R\$ 67.025,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.405,16 | R\$ 50.269,35 | R\$ 3.351,29 | R\$ - |
| | | 100,00% | | | | | | | | | 20,00% | 75,00% | 5,00% | |
| 10 | ESQUADRIAS | R\$ 242.768,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 60.692,12 | R\$ 121.384,23 | R\$ - | R\$ 60.692,12 | R\$ - |
| | | 100,00% | | | | | | | | | 25,00% | 50,00% | | 25,00% |
| 11 | PINTURA | R\$ 91.801,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.950,43 | R\$ 45.900,86 | R\$ 22.950,43 |
| | | 100,00% | | | | | | | | | | 25,00% | 50,00% | 25,00% |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL | R\$ 92.302,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.230,26 | R\$ - | R\$ 18.460,53 | R\$ 18.460,53 | R\$ 18.460,53 | R\$ 23.075,66 | R\$ 4.615,13 |
| | | 100,00% | | | | | | 10,00% | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 25,00% | 5,00% |
| 13 | COMPLEMENTARES - LOUÇAS, METAIS, BANCADAS EM INOX E BALCÃO MDF | R\$ 76.914,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.228,53 | R\$ 19.228,53 | R\$ 38.457,06 |
| | | 100,00% | | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| 14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | R\$ 4.717,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.717,92 |
| | | 100,00% | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 250.122,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.506,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ 37.518,40 | R\$ - | R\$ 75.036,80 | R\$ 87.542,93 | R\$ - | R\$ 37.518,40 |
| | | 100,00% | | | | 5,00% | | | 15,00% | | 30,00% | 35,00% | | 15,00% |
| 16 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | R\$ 38.872,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.830,89 | R\$ - | R\$ 19.436,29 | R\$ - | R\$ 13.605,40 |
| | | 100,00% | | | | | | | | 15,00% | | 50,00% | | 35,00% |



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Construção da UBS MQ2 Guajuviras
ENDEREÇO: Rua Barbosa Lima Sobrinho, 212 - Guajuviras
DATA: 01/05/2022
ÁREA: 549,63 m²
BDI: 26,28 %
BASE: SINAPI DESONERADO MAIO/22

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
|------|--|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17 | SISTEMA DE EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO | R\$ 102.801,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.280,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ 41.120,45 | R\$ 51.400,57 |
| | | 100,00% | | | | | | | | 10,00% | | | 40,00% | 50,00% |
| 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | R\$ 19.842,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.921,01 | R\$ 9.921,01 | R\$ - |
| | | 100,00% | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | |
| 19 | CERCAMENTO E PASSEIO PÚBLICO | R\$ 238.932,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 23.893,26 | R\$ 119.466,30 | R\$ 95.573,04 |
| | | 100,00% | | | | | | | | | | 10,00% | 50,00% | 40,00% |
| 20 | LIMPEZA FINAL | R\$ 1.604,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.604,91 |
| | | 100,00% | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | R\$ 2.831.709,01 | R\$ 50.373,21 | R\$ 191.639,68 | R\$ 198.989,69 | R\$ 184.831,89 | R\$ 120.593,02 | R\$ 116.892,97 | R\$ 133.400,94 | R\$ 334.220,72 | R\$ 364.186,86 | R\$ 340.651,15 | R\$ 434.147,28 | R\$ 361.781,58 |
| | | | 1,78% | 6,77% | 7,03% | 6,53% | 4,26% | 4,13% | 4,71% | 11,80% | 12,86% | 12,03% | 15,33% | 12,78% |


EDILSON RENI PINZON
Matrícula 6250-2