



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

EVENTOGRAMA

OBRA: Construção da UBS MQ2 Guajuviras
ENDEREÇO: Rua Barbosa Lima Sobrinho, 212 - Guajuviras
DATA: 01/05/2022
ÁREA: 549,63
BDI: 26,28 m² R\$ 2.831.709,01
BASE: SINAPI DESONERADO MAIO/22 %
PRAZO: 12 meses

OBSERVAÇÕES:

1. Os eventos identificados como de conclusão proporcional deverão ser pagos proporcionalmente aos demais valores pagos em relação ao total da obra no mesmo período.
2. A ordem de execução de alguns item da obra e, conseqüentemente, o seu mês de conclusão poderão sofrer alterações por questões supervenientes ou por necessidade otimização dos andamentos dos serviços. As alterações só poderão ocorrer em acordo pré-estabelecido com o fiscal da obra.
3. Demonstrada a viabilidade física e técnica do fracionamento da execução de algum evento, excepcionalmente e em acordo com o fiscal da obra, a sua conclusão poderá também ser considerada fracionada para o bom andamento da execução dos serviços e para possibilitar seu pagamento fracionado de acordo com o executado.

EVENTOGRAMA

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES LIMPEZA E TRANSPORTE	1.1.9, 1.1.10	1	0,08%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DE CONTAINER E TRANSPORTE - PROPORCIONAL AOS MESES DE OBRA	1.1.2, 1.1.3, 1.1.4	12	0,89%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA E TELHEIRO	1.1.1, 1.1.5	1	0,30%
4	SERVIÇOS PRELIMINARES - TAPUME	1.1.8	1	1,62%
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1.6, 1.1.7	1	0,08%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO - PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA	1.2.1, 1.2.2, 1.2.3	12	6,94%
INFRAESTRUTURA				
7	MOVIMENTO DE TERRA	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5	2	0,97%
8	FUNDAÇÃO 50%	2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6	2	1,49%
9	FUNDAÇÃO 50%	2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6	2	1,49%
10	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8	2	0,84%
11	VIGAS DE FUNDAÇÃO	2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7, 2.4.8	3	1,53%
SUPRAESTRUTURA				
12	PILARES 50%	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6	4	1,11%
13	PILARES 50%	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6	4	1,11%
14	VIGAS 50%	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4	4	1,86%
15	VIGAS 50%	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4	4	1,86%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

EVENTOGRAMA

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
16	CONCRETAGEM LAJES E VIGAS 50%	3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3	4	2,66%
17	CONCRETAGEM LAJES E VIGAS 50%	3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3	4	2,66%
IMPERMEABILIZAÇÃO				
18	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.1.1	4	0,19%
CONTRAPISO				
19	PREPARAÇÃO CONTRAPISO	5.1.1, 5.1.2, 5.1.3	5	0,70%
20	CONTRAPISO	5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4	5	2,11%
VEDAÇÕES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS				
21	50% ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PRÉDIO PRINCIPAL EXCLUSIVE PLATIBANDA	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6	5	0,85%
22	50% ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PRÉDIO PRINCIPAL EXCLUSIVE PLATIBANDA	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6	6	0,85%
23	50% ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PRÉDIO SECUNDÁRIO	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6	7	1,19%
24	100% ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PLATIBANDA PRÉDIO PRINCIPAL	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6	8	0,51%
25	DRYWALL 50%	6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5	9	1,93%
25	DRYWALL 50%	6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5	9	1,93%
27	DIVISÓRIA GRANITO	6.2.6	11	0,68%
REVESTIMENTOS				
28	REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO + MASSA ÚNICA 80%	7.1.1, 7.1.2	8	0,67%
29	REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO + MASSA ÚNICA 20%	7.1.1, 7.1.2	11	0,17%
30	REVESTIMENTO INTERNO CERÂMICO + REJUNTE 80%	7.1.4, 7.1.5, 7.1.6	9	1,39%
31	REVESTIMENTO INTERNO CERÂMICO + REJUNTE 20%	7.1.4, 7.1.5, 7.1.6	11	0,35%
32	REVESTIMENTO EXTERNO PRÉDIO PRINCIPAL	7.2.1, 7.2.2	10	1,26%
33	TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO	7.1.3, 7.2.3	12	0,08%
34	PISOS INTERNOS - PORCELANATO 90%	7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6	10	1,91%
35	PISOS INTERNOS - PORCELANATO 10%	7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6	11	0,21%
36	PISOS INTERNOS - VINÍLICO 50%	7.3.7, 7.3.8, 7.3.9	11	1,62%
37	PISOS INTERNOS - VINÍLICO 50%	7.3.7, 7.3.8, 7.3.9	12	1,62%
38	PISOS INTERNOS - SOLEIRA	7.3.10	11	0,09%
39	PISOS INTERNOS - CIMENTADO	7.3.11	11	0,03%
40	80% PISOS EXTERNOS - INTERTRAVADO + BASALTO SERRADO + MEIO FIO + RAMPA	7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.8	11	1,04%
41	20% PISOS EXTERNOS - INTERTRAVADO + BASALTO SERRADO + MEIO FIO + RAMPA	7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.8	12	0,26%
42	GUARDA CORPO	7.4.7	11	0,80%
43	PISOS EXTERNOS - GRAMA E BRITA	7.4.3, 7.4.4	12	0,09%
COBERTURA				
44	COBERTURA - MADEIRAMENTO PRÉDIO PRINCIPAL 90%	8.3 (90%)	6	0,36%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

EVENTOGRAMA

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
45	COBERTURA - MADEIRAMENTO PRÉDIO SECUNDÁRIO (10%) + TELHA TP 40	8.2, 8.3 (10%)	9	0,30%
46	COBERTURA TELHA TP 40 COM EPS - PRÉDIO PRINCIPAL 50%	8.1	9	2,65%
47	COBERTURA TELHA TP 40 COM EPS - PRÉDIO PRINCIPAL 50%	8.1	9	2,65%
48	COBERTURA - RUFO, CAPEAMENTO, CALHA	8.4, 8.5, 8.6	12	0,51%
49	COBERTURA POLICARBONADO + BEIRAL FIBROCIMENTO	8.7, 8.8	12	0,15%
FORROS				
50	FORRO DRYWALL -RF 50%	9.1, 9.2	9	1,05%
51	FORRO DRYWALL -RF 50%	9.1, 9.2	10	1,05%
52	FORRO DRYWALL - ALÇAPÃO E ABERTURA DE LUMINÁRIAS	9.3, 9.4	11	0,26%
ESQUADRIAS				
53	80% PORTAS INTERNAS DE MADEIRA	10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4	8	2,04%
54	20% PORTAS INTERNAS DE MADEIRA	10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4	11	0,51%
55	PORTAS DE ALUMÍNIO	10.1.5	11	1,03%
56	ESTRUTURA METÁLICA ACESSO	10.1.6, 10.1.7, 10.1.8	12	0,29%
57	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 90%	10.2.1	8	1,53%
58	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE 10%	10.2.1	11	0,17%
59	PEITORIL BASALTO	10.2.2	8	0,36%
60	PROTETOR DE PAREDE PVC	10.3.1	12	0,31%
61	BALCÃO MADEIRA 80X110CM + GUICHÊ DE MADEIRA 80X110CM	10.3.2	12	0,15%
62	ESCADA MARINHEIRO, ALÇAPÃO, GRADIL JARDIM INTERNO	10.3.3, 10.3.4, 10.3.7	11	0,54%
63	CAIXILHO TELA MILIMÉTRICA	10.3.5	11	0,22%
64	TELA OTIS	10.3.6	11	0,70%
65	CANTONEIRA + ESPELHO	10.3.8, 10.3.9	12	0,14%
66	VIDRO MINI BOREAL	10.4.1	11	0,33%
67	VIDRO TEMPERADO E=10MM ENTRADA	10.4.2	12	0,25%
PINTURA				
68	SELADOR INTERNO + MASSA CORRIDA + PINTURA PVA (EM TETO)	11.1.1, 11.1.3, 11.1.6	11	0,78%
69	SELADOR INTERNO PAREDES	11.1.2	12	0,14%
70	LIXAMENTO MASSA PAREDES INTERNAS 80%	11.1.4	11	0,62%
71	LIXAMENTO MASSA PAREDES INTERNAS 20%	11.1.4	12	0,16%
72	PINTURA INTERNA ACRÍLICA SEMI BRILHO 80%	11.1.5	11	0,57%
73	PINTURA INTERNA ACRÍLICA SEMI BRILHO 20%	11.1.5	12	0,14%
74	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA	11.1.7	12	0,05%
75	SELADOR EM PAREDES EXTERNAS	11.2.1	12	0,08%
76	PINTURA EXTERNA ACRÍLICA 80%	11.2.2	11	0,38%
77	PINTURA EXTERNA ACRÍLICA 20%	11.2.2	12	0,10%
78	PINTURA EXTERNA FUNDO ANTICORROSIVO + ESMALTE SINTÉTICO + PINTURA DO PISO	11.2.3, 11.2.4, 11.2.5	12	0,23%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

EVENTOGRAMA

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
79	INSTALAÇÕES PVC SOLDÁVEL (ÁGUA) + REGISTROS PRESSÃO E GAVETA 50%	12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5	6	0,41%
80	INSTALAÇÕES PVC SOLDÁVEL (ÁGUA) + REGISTROS PRESSÃO E GAVETA 50%	12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5	6	0,41%
81	RESERVATÓRIO + REGISTROS ESFERAS	12.1.6, 12.1.7, 12.1.8	6	0,25%
82	TUBOS PVC ESGOTO + CONEXÕES + CAIXAS SIFONADAS + CAIXAS GORDURA 50%	12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.9, 12.2.10, 12.2.11	8	0,39%
83	TUBOS PVC ESGOTO + CONEXÕES + CAIXAS SIFONADAS + CAIXAS GORDURA 50%	12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.9, 12.2.10, 12.2.11	8	0,39%
84	CAIXAS DE ALVENARIA ESGOTO + ESCAVAÇÃO	12.2.12, 1.2.13	8	0,41%
85	GRELHA INOX TIPO ABRE E FECHA	12.1.14	12	0,07%
86	FILTRO ANAERÓBIO + FOSSA + ESCAVAÇÃO	12.2.15, 12.2.16, 12.2.17	11	0,43%
87	CAIXAS DE ALVENARIA PLUVIAL + TUBULAÇÃO	12.3.1, 12.3.2, 12.3.3	11	0,51%
COMPLEMENTARES LOUÇAS METAIS, BANCADAS EM INOX				
88	VASO SANITÁRIO	13.1.1, 13.1.2, 13.1.3	9	0,32%
89	LAVATÓRIOS	13.1.4, 13.1.5	9	0,20%
90	METAIS SANITÁRIOS - TORNEIRAS	13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5, 13.2.9, 13.2.10, 13.2.11	11	0,54%
91	METAIS E ACESSÓRIOS	13.2.6, 13.2.7, 13.2.8, 13.2.12, 13.2.13, 13.2.14, 13.2.15, 13.2.16	11	0,44%
92	BANCADAS EM INOX	13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5	11	0,99%
93	BALCÃO EM MDF	13.4.1	12	0,23%
SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
94	ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE PPCI	14.1	1	0,07%
95	INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15.6.5	12	0,11%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
96	ENTRADA DE ENERGIA	15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6	11	0,45%
97	QUADRO QGBT	15.2.4, 15.2.5, 15.2.6, 15.2.7, 15.2.8	7	0,10%
98	QUADROS + PROTEÇÕES	15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.9, 15.2.10, 15.2.11, 15.2.12, 15.2.13, 15.2.14, 15.2.15, 15.2.16, 15.2.17, 15.2.18, 15.2.19, 15.2.20, 15.2.21, 15.2.22, 15.2.23, 15.2.24	7	0,46%
99	ACESSÓRIOS, CABOS E FIOS 50%	15.3.1, 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3, 15.4.4, 15.4.5, 15.4.6, 15.4.7, 15.4.8, 15.4.9, 15.4.10, 15.4.11	10	1,86%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

EVENTOGRAMA

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
100	ACESSÓRIOS, CABOS E FIOS 50%	15.3.1, 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3, 15.4.4, 15.4.5, 15.4.6, 15.4.7, 15.4.8, 15.4.9, 15.4.10, 15.4.11	11	1,86%
101	INTERRUPTORES E TOMADAS	15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.5.5, 15.5.6, 15.5.7, 15.5.8, 15.5.9, 15.5.10, 15.5.11, 15.5.12, 15.5.13	10	0,33%
102	LUMINÁRIAS LED INTERNAS	15.6.2, 15.6.3	11	0,87%
103	LUMINÁRIAS LED INTERNAS	15.6.2, 15.6.3	11	0,87%
104	DEMAIS LUMINÁRIAS	15.6.1, 15.6.4	11	0,20%
105	CAIXAS 4X2"	15.6.6, 15.6.7, 15.6.8, 15.6.9, 15.6.10	7	0,11%
106	CAIXAS ENTERRADAS	15.6.11, 15.6.12	10	0,08%
107	CONDULETES E ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO	15.6.14, 15.6.15, 15.6.16, 15.6.17	10	0,24%
108	50% ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E DEMAIS ACESSÓRIOS	15.6.13, 15.6.18, 15.6.19, 15.6.20, 15.6.21, 15.6.22, 15.6.23, 15.6.24, 15.6.25, 15.6.26, 15.6.27, 15.6.28, 15.6.29, 15.6.30	10	0,70%
109	50% ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E DEMAIS ACESSÓRIOS	15.6.13, 15.6.18, 15.6.19, 15.6.20, 15.6.21, 15.6.22, 15.6.23, 15.6.24, 15.6.25, 15.6.26, 15.6.27, 15.6.28, 15.6.29, 15.6.30	12	0,70%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA				
110	50% ELETROCALHA, ACESSÓRIOS E CABEAMENTO	16.1	12	0,50%
111	50% ELETROCALHA, ACESSÓRIOS E CABEAMENTO	16.1	12	0,50%
112	EQUIPAMENTOS	16.2	12	0,37%
INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO				
113	EXAUSTORES E DEMAIS ACESSÓRIOS	17.1	11	0,09%
114	APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO 50%	17.2	11	1,77%
115	APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO 30%	17.2	12	1,06%
116	APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO 20%	17.2	12	0,71%
SISTEMA DE PREVENTIVO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				
117	PROJETO DE SPDA	18.1	6	0,09%
118	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SPDA	18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8	11	0,60%
CERCAMENTO E PASSEIO PÚBLICO				
119	50% FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME	19.1.1, 19.1.2, 19.1.3, 19.1.4, 19.1.5	10	0,86%
120	50% FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME	19.1.1, 19.1.2, 19.1.3, 19.1.4, 19.1.5	12	0,86%
121	50% GRADIL DE TELA ELETROSOLDADA	19.1.5	12	2,53%
122	50% GRADIL DE TELA ELETROSOLDADA	19.1.5	12	2,53%
123	PORTÕES DE CORRER	19.1.6, 19.1.7	12	0,36%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

EVENTOGRAMA

Nº	Evento	Item Orçam.	Conclusão (Mês)	%
124	PINTURA VIGA DE BALDRAME	19.1.8, 19.1.9	12	0,08%
125	PASSEIO PÚBLICO - 75%	19.2	12	0,91%
126	PASSEIO PÚBLICO - 25% INCLUSIVE PISO PODOTÁTIL	19.2	12	0,30%
LIMPEZA FINAL				
127	LIMPEZA GERAL ENTREGA DE OBRA	20.1	12	0,06%
				100,00%


EDILSON RENI PINZON
Matricula 6250-2