

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Base SINAPI:)

OBRA : SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	BDI	26,44%
LOCAL : CANOAS / RS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	219.153,44	6,49%	27.394,18	12,50	12,50	27.394,18	12,50	25,00	27.394,18	12,50	37,50	27.394,18	12,50	50,00
2	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	26.682,91	0,79%	26.682,91	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
3	INFRAESTRUTURA	155.056,60	4,59%	155.056,60	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
4	SUPERESTRUTURA	762.670,54	22,59%	152.534,11	20,00	20,00	343.201,74	45,00	65,00	266.934,69	35,00	100,00	-	-	100,00
5	ARQUITETURA	977.503,00	28,95%	-	-	-	-	-	-	195.500,60	20,00	20,00	488.751,50	50,00	70,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE DE DADOS E SPDA	393.034,22	11,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	219.815,23	6,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.480,20	2,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PPCI	66.469,32	1,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	CLIMATIZAÇÃO	438.891,80	13,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	48.581,31	1,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 3.376.338,57	100,00%	R\$ 361.667,80			R\$ 370.595,92			R\$ 489.829,47			R\$ 516.145,68		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 361.667,80			R\$ 732.263,72			R\$ 1.222.093,19			R\$ 1.738.238,87		
% ACUMULADO				10,71%			21,69%			36,20%			51,48%		


FERNANDO ADORNES
Eng. Civil - CREA 144279
Mantida 102831
ENGº FERNANDO ADORNES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS
MAT. 102831

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Base SINAPI:)

OBRA : SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	BDI	26,44%
LOCAL : CANOAS / RS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	219.153,44	6,49%	27.394,18	12,50	27.394,18	12,50	27.394,18	12,50	27.394,18	12,50
2	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	26.682,91	0,79%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	155.056,60	4,59%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	762.670,54	22,59%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ARQUITETURA	977.503,00	28,95%	293.250,90	30,00	-	-	-	-	-	-
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE DE DADOS E SPDA	393.034,22	11,64%	78.606,84	20,00	314.427,38	80,00	-	-	-	-
7	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	219.815,23	6,51%	153.870,66	70,00	65.944,57	30,00	-	-	-	-
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.480,20	2,03%	-	-	34.240,10	50,00	34.240,10	50,00	-	-
9	PPCI	66.469,32	1,97%	-	-	33.234,66	50,00	33.234,66	50,00	-	-
10	CLIMATIZAÇÃO	438.891,80	13,00%	-	-	-	-	219.445,90	50,00	219.445,90	50,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	48.581,31	1,44%	-	-	-	-	-	-	48.581,31	100,00
TOTAL GERAL		R\$ 3.376.338,57	100,00%	R\$ 553.122,59		R\$ 475.240,89		R\$ 314.314,84		R\$ 295.421,39	
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 2.291.361,46		R\$ 2.766.602,34		R\$ 3.080.917,18		R\$ 3.376.338,57	
		% ACUMULADO	67,87%			81,94%		91,25%		100,00%	



FERNANDO ADORNES
Eng. Civil - CREA 144279
Matrícula 102831

ENGº FERNANDO ADORNES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS
MAT. 102831