

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado)

OBRA : PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ
LOCAL : CANOAS/RS

BDI 1:	27,20%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02		
					R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	401.169,53	3,92%		24.070,17	6,00	6,00	24.070,17	6,00	12,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	282.044,30	2,76%		-		-	-		-
3	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	2.986.652,01	29,19%		-		-	-		-
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.844.420,72	18,03%		-	-	-	-		-
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	35.996,87	0,35%		-	-	-	-		-
6	URBANIZAÇÃO	2.039.766,81	19,94%		-	-	-	-		-
7	OBRAS COMPLEMENTARES	2.641.490,76	25,82%		-	-	-	-		-
TOTAL GERAL		R\$ 10.231.541,00	103,92%		R\$ 24.070,17			R\$ 24.070,17		
		TOTAL ACUMULADO			R\$ 24.070,17			R\$ 48.140,34		
		% ACUMULADO			0,24%			0,47%		

EDUARDO VARGAS :

Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas
CREA/RS nº 159.984

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado)

OBRA : PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ
LOCAL : CANOAS/RS

BDI 1:	27,20%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COM BDI	%	MÊS 03			MÊS 04		
					R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	401.169,53	3,92%		35.302,92	8,80	20,80	35.302,92	8,80	29,60
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	282.044,30	2,76%		28.204,43	10,00	10,00	28.204,43	10,00	20,00
3	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	2.986.652,01	29,19%		-		-	298.665,20	10,00	10,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.844.420,72	18,03%		276.663,11	15,00	15,00	184.442,07	10,00	25,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	35.996,87	0,35%		-		-	-		-
6	URBANIZAÇÃO	2.039.766,81	19,94%		-		-	-		-
7	OBRAS COMPLEMENTARES	2.641.490,76	25,82%		-		-	-		-
TOTAL GERAL		R\$ 10.231.541,00	103,92%		R\$ 340.170,46			R\$ 546.614,62		
		TOTAL ACUMULADO			R\$ 388.310,80			R\$ 934.925,42		
		% ACUMULADO			3,80%			9,14%		

EDUARDO VARGAS :

Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas
CREA/RS nº 159.984

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado)

OBRA : PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ
LOCAL : CANOAS/RS

BDI 1:	27,20%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COM BDI	%	MÊS 05			MÊS 06		
					R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	401.169,53	3,92%		35.302,92	8,80	38,40	35.302,92	8,80	47,20
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	282.044,30	2,76%		28.204,43	10,00	30,00	28.204,43	10,00	40,00
3	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	2.986.652,01	29,19%		298.665,20	10,00	20,00	298.665,20	10,00	30,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.844.420,72	18,03%		184.442,07	10,00	35,00	184.442,07	10,00	45,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	35.996,87	0,35%		3.599,69	10,00	10,00	3.599,69	10,00	20,00
6	URBANIZAÇÃO	2.039.766,81	19,94%		-	-	-	203.976,68	10,00	10,00
7	OBRAS COMPLEMENTARES	2.641.490,76	25,82%		264.149,08	10,00	10,00	264.149,08	10,00	20,00
TOTAL GERAL		R\$ 10.231.541,00	103,92%		R\$ 814.363,38			R\$ 1.018.340,07		
		TOTAL ACUMULADO			R\$ 1.749.288,81			R\$ 2.767.628,87		
		% ACUMULADO			17,10%			27,05%		

EDUARDO VARGAS :

Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas
CREA/RS nº 159.984

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado)

OBRA : PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ
LOCAL : CANOAS/RS

BDI 1:	27,20%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COM BDI	%	MÊS 07			MÊS 08		
					R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	401.169,53	3,92%		35.302,92	8,80	56,00	35.302,92	8,80	64,80
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	282.044,30	2,76%		28.204,43	10,00	50,00	28.204,43	10,00	60,00
3	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	2.986.652,01	29,19%		597.330,40	20,00	50,00	298.665,20	10,00	60,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.844.420,72	18,03%		184.442,07	10,00	55,00	184.442,07	10,00	65,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	35.996,87	0,35%		3.599,69	10,00	30,00	3.599,69	10,00	40,00
6	URBANIZAÇÃO	2.039.766,81	19,94%		305.965,02	15,00	25,00	305.965,02	15,00	40,00
7	OBRAS COMPLEMENTARES	2.641.490,76	25,82%		396.223,61	15,00	35,00	396.223,61	15,00	50,00
TOTAL GERAL		R\$ 10.231.541,00	103,92%		R\$ 1.551.068,15			R\$ 1.252.402,94		
		TOTAL ACUMULADO			R\$ 4.318.697,02			R\$ 5.571.099,96		
		% ACUMULADO			42,21%			54,45%		

EDUARDO VARGAS :

Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas
CREA/RS nº 159.984

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado)

OBRA : PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ
LOCAL : CANOAS/RS

BDI 1:	27,20%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COM BDI	%	MÊS 09			MÊS 10		
					R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	401.169,53	3,92%		35.302,92	8,80	73,60	35.302,92	8,80	82,40
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	282.044,30	2,76%		28.204,43	10,00	70,00	28.204,43	10,00	80,00
3	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	2.986.652,01	29,19%		447.997,80	15,00	75,00	447.997,80	15,00	90,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.844.420,72	18,03%		184.442,07	10,00	75,00	184.442,07	10,00	85,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	35.996,87	0,35%		7.199,37	20,00	60,00	3.599,69	10,00	70,00
6	URBANIZAÇÃO	2.039.766,81	19,94%		509.941,70	25,00	65,00	203.976,68	10,00	75,00
7	OBRAS COMPLEMENTARES	2.641.490,76	25,82%		396.223,61	15,00	65,00	396.223,61	15,00	80,00
TOTAL GERAL		R\$ 10.231.541,00	103,92%		R\$ 1.609.311,91			R\$ 1.299.747,20		
		TOTAL ACUMULADO			R\$ 7.180.411,87			R\$ 8.480.159,08		
		% ACUMULADO			70,18%			82,88%		

EDUARDO VARGAS :

Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas
CREA/RS nº 159.984

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado)

OBRA : PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ
LOCAL : CANOAS/RS

BDI 1:	27,20%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COM BDI	%	MÊS 11			MÊS 12		
					R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	401.169,53	3,92%		35.302,92	8,80	91,20	35.302,92	8,80	100,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	282.044,30	2,76%		28.204,43	10,00	90,00	28.204,43	10,00	100,00
3	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	2.986.652,01	29,19%		298.665,20	10,00	100,00	-	-	100,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.844.420,72	18,03%		184.442,07	10,00	95,00	92.221,04	5,00	100,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	35.996,87	0,35%		5.399,53	15,00	85,00	5.399,53	15,00	100,00
6	URBANIZAÇÃO	2.039.766,81	19,94%		305.965,02	15,00	90,00	203.976,68	10,00	100,00
7	OBRAS COMPLEMENTARES	2.641.490,76	25,82%		396.223,61	15,00	95,00	132.074,54	5,00	100,00
TOTAL GERAL		R\$ 10.231.541,00	103,92%		R\$ 1.254.202,79			R\$ 497.179,13		
		TOTAL ACUMULADO			R\$ 9.734.361,87			R\$ 10.231.541,00		
		% ACUMULADO			95,14%			100,00%		

EDUARDO VARGAS :

Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas
CREA/RS nº 159.984