


**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado)**

OBRA : PRAÇA MAX ODERICH  
 LOCAL : CANOAS / RS

BDI 1:	22,22%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.058,00	1,58%	2.686,00	33,33	33,33	2.686,00	33,33	66,67	2.686,00	33,33	100,00
2	EQUIPE PERMANENTE DE OBRAS	48.028,80	9,41%	16.009,60	33,33	33,33	16.009,60	33,33	66,67	16.009,60	33,33	100,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.056,07	0,80%	4.056,07	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
4	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO	14.253,33	2,79%	14.253,33	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8.850,52	1,73%	8.850,52	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
6	QUADRA POLIESPORTIVA DE CONCRETO	336.794,03	66,02%	101.038,21	30,00	30,00	134.717,61	40,00	70,00	101.038,21	30,00	100,00
7	CAMINHOS E PAVIMENTAÇÕES	82.761,61	16,22%	-	-	-	41.380,81	50,00	50,00	41.380,81	50,00	100,00
8	PAISAGISMO	6.263,00	1,23%	-	-	-	-	-	-	6.263,00	100,00	100,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.074,55	0,21%	-	-	-	-	-	-	1.074,55	100,00	100,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 510.139,91</b>	<b>100,00%</b>		<b>R\$ 146.893,73</b>		<b>R\$ 194.794,02</b>		<b>R\$ 168.452,16</b>	
				<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 146.893,73</b>		<b>R\$ 341.687,75</b>		<b>R\$ 510.139,91</b>		<b>R\$ 510.139,91</b>
				<b>% ACUMULADO</b>		<b>28,79%</b>		<b>66,98%</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>

  
 Carlos Manoel de Moraes  
 Operário de Espetro V221  
 Matrícula: 124333

EDUARDO VARGAS

Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas  
 CREA/RS nº 159.984