



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - R01

**OBRA:** UBS RIO BRANCO - Antiga EMEI Meu Pedacinho de Chão  
**ENDEREÇO:** Rua Edgar Fritz Muller, 460 - Bairro Branco - Canoas  
**DATA:** 06/23/2023  
**ÁREA:** 183,49  
**BDI:** 26,28  
**BASE:** SINAPI MAI 23  
0 0

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.808,31 100,00%	R\$ 37.627,48 90,00%	R\$ 4.180,83 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 25.142,99 100,00%	R\$ 15.085,79 60,00%	R\$ 10.057,20 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 150.027,20 100,01%	R\$ 10.156,84 6,77%	R\$ 11.807,14 7,87%	R\$ 35.511,44 23,67%	R\$ 61.211,10 40,80%	R\$ 31.355,68 20,90%
2	RECUPERAÇÕES PATOLÓGICAS	R\$ 3.554,33 100,00%	R\$ -	R\$ 1.777,17 50,00%	R\$ 1.777,17 50,00%	R\$ -	R\$ -
3	ESTRUTURA						
3.1	PRÉDIO - VIGA DE COROAMENTO – COBERTURA	R\$ 23.216,87 100,00%	R\$ -	R\$ 23.216,87 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	FUNDAÇÃO - PASSARELA ACESSO	R\$ 5.785,84 100,00%	R\$ -	R\$ 1.157,17 20,00%	R\$ 4.628,67 80,00%	R\$ -	R\$ -
4	COBERTURA	R\$ 135.362,38 100,00%	R\$ -	R\$ 13.536,24 10,00%	R\$ 108.289,90 80,00%	R\$ 13.536,24 10,00%	R\$ -
5	CONTRAPISO INTERNO	R\$ 6.727,98 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.709,59 70,00%	R\$ 2.018,39 30,00%	R\$ -
6	VEDAÇÃO E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 36.607,23 100,00%	R\$ -	R\$ 3.660,72 10,00%	R\$ 23.794,70 65,00%	R\$ 9.151,81 25,00%	R\$ -
7	REVESTIMENTOS						
7.1	REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 74.261,97 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.409,58 80,00%	R\$ 14.852,39 20,00%
7.2	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 73.615,87 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.361,59 10,00%	R\$ 51.531,11 70,00%	R\$ 14.723,17 20,00%
7.3	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 24.973,47 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.978,78 80,00%	R\$ 4.994,69 20,00%
8	ESQUADRIAS						
8.1	PORTAS	R\$ 47.841,67 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.057,50 90,00%	R\$ 4.784,17 10,00%
8.2	JANELAS	R\$ 25.532,24 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.425,79 80,00%	R\$ 5.106,45 20,00%
8.3	OUTROS ELEMENTOS ESQUADRIAS	R\$ 6.115,69 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.892,55 80,00%	R\$ 1.223,14 20,00%
9	CASERNA COMPRESSOR, CENTRAL DE RESÍDUOS E CASA DE BOMBAS	R\$ 18.032,59 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.213,04 40,00%	R\$ 9.016,30 50,00%	R\$ 1.803,26 10,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
10.1	LOUÇAS	R\$ 11.604,22 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.443,80 90,00%	R\$ 1.160,42 10,00%
10.2	METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 10.044,88 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.044,88 100,00%
10.3	BANCADAS DE INOX	R\$ 20.315,67 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.031,57 10,00%	R\$ 18.284,10 90,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
11.1	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 4.946,48 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,65 10,00%	R\$ 4.451,83 90,00%
11.2	ILUMINAÇÃO/TOMADAS/INTERRUPTORES	R\$ 12.940,42 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.294,04 10,00%	R\$ 11.646,38 90,00%
11.3	CABOS E ELETRODUTOS	R\$ 23.885,23 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.582,78 15,00%	R\$ 10.748,35 45,00%	R\$ 9.554,09 40,00%
11.4	QUADROS, CAIXAS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS	R\$ 5.562,95 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,44 15,00%	R\$ 1.390,74 25,00%	R\$ 3.337,77 60,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
12.1	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	R\$ 13.329,86 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.998,96 30,00%	R\$ 5.998,44 45,00%	R\$ 3.332,47 25,00%
12.2	ESGOTO- TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	R\$ 29.326,06 100,00%	R\$ -	R\$ 2.932,61 10,00%	R\$ 5.865,21 20,00%	R\$ 14.663,03 50,00%	R\$ 5.865,21 20,00%
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 42.103,20 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.420,64 20,00%	R\$ -	R\$ 33.682,56 80,00%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
Gabinete do Prefeito  
Escritório de Projetos

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
14	INSTALAÇÕES DE TELECOM	R\$ 5.605,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,58	R\$ 840,88	R\$ 4.204,38
		100,00%			10,00%	15,00%	75,00%
15	PPCI	R\$ 3.506,82	R\$ 350,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.156,14
		100,00%	10,00%				90,00%
16	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 22.402,78	R\$ -	R\$ 1.120,14	R\$ 4.480,56	R\$ 15.681,95	R\$ 1.120,14
		100,00%		5,00%	20,00%	70,00%	5,00%
17	CERCAMENTO	R\$ 28.886,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.109,59	R\$ 5.777,40
		100,00%				80,00%	20,00%
18	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 662,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 662,39
		100,00%					100,00%
		R\$ 933.730,42	R\$ 63.220,80	R\$ 73.446,08	R\$ 221.029,26	R\$ 380.926,17	R\$ 195.123,12
		100,00%	6,77%	7,87%	23,67%	40,80%	20,90%

  
EDILSON RENI PINZON  
Matrícula 6250-2