

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

18/09/2023

OBRA : GINÁSIO EMEF MONTEIRO LOBATO

LOCAL : CANOAS-RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	LAUDO E PROJETO EXECUTIVO	26.639,25	2,46%	26.639,25	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	74.969,55	6,91%	-	-	18.742,39	25,00	18.742,39	25,00	18.742,39	25,00	18.742,39	25,00
3	CANTEIRO DE OBRA	25.643,52	2,36%	-	-	17.950,46	70,00	2.564,35	10,00	2.564,35	10,00	2.564,35	10,00
4	LIMPEZA DA OBRA	5.084,62	0,47%	5.084,62	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUPRAESTRUTURA	164.052,69	15,13%	-	-	164.052,69	100,00	-	-	-	-	-	-
6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	40.342,17	3,72%	-	-	40.342,17	100,00	-	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	5.600,77	0,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	COBERTURA	452.014,14	41,68%	-	-	-	-	316.409,90	70,00	135.604,24	30,00	-	-
9	PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	51.376,50	4,74%	-	-	-	-	25.688,25	50,00	25.688,25	50,00	-	-
10	ATERROS E PAVIMENTAÇÕES	135.189,57	12,47%	-	-	-	-	-	-	135.189,57	100,00	-	-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.445,88	3,18%	-	-	-	-	-	-	17.222,94	50,00	17.222,94	50,00
12	PPCI ESCOLA E GINÁSIO	46.029,08	4,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	46.029,08	100,00
13	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	22.992,42	2,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	22.992,42	100,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 1.084.380,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.723,87</b>	<b>R\$ 241.087,71</b>	<b>R\$ 363.404,89</b>	<b>R\$ 335.011,74</b>	<b>R\$ 113.151,95</b>			

**Engº Maurício da Rocha**  
Secretário de Engenharia e Projetos  
Matr.: 101216