


RESUMO GERAL - TRECHO 4 PERIMETRAL OESTE		 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - RS										
OBRA: TRECHO 4 PERIMETRAL OESTE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS DATA: OUTUBRO 2023 MÊS DE REFERÊNCIA: SET/23 NÃO DESONERADO SINAPI / SICRO ABR/2023 BDI:		LS (HORISTA): 112,77% LS (MENSALISTA): 69,88% BDI: 24,23%	Item	Descrição	Custo Total com BDI	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
1	PAVIMENTAÇÃO RUAS NÃO PAVIMENTADAS											
1.1	INSTALAÇÃO DE CANTIEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 347.163,64										
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 248.774,08	R\$ 44.281,79	R\$ 47.515,85	R\$ 43.535,46	R\$ 35.574,69	R\$ 40.798,95	R\$ 37.067,34	R\$ 248.774,08			
1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA	R\$ 47.466,37	R\$ 40.901,06						R\$ 47.466,37			
1.1.3	SEGURANÇA PARA OBRA	R\$ 4.315,01	R\$ 719,17	R\$ 719,17	R\$ 719,17	R\$ 719,17	R\$ 719,17	R\$ 719,17	R\$ 719,17	R\$ 719,17	R\$ 4.315,01	
1.1.4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA FASE 1	R\$ 28.632,18	R\$ 28.632,18								R\$ 28.632,18	
1.1.5	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA FASE 2	R\$ 17.976,00					R\$ 17.976,00				R\$ 17.976,00	
1.2	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.660.736,52										
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.136,00	R\$ 5.136,00								R\$ 5.136,00	
1.2.2	REMOÇÕES, FRESAGEM E DEMOLIÇÕES	R\$ 44.393,37	R\$ 17.162,85	R\$ 17.162,85			R\$ 10.067,68				R\$ 44.393,37	
1.2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 104.084,18	R\$ 10.408,42	R\$ 10.408,42	R\$ 10.408,42	R\$ 36.429,46	R\$ 36.429,46	R\$ 36.429,46			R\$ 104.084,18	
1.2.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.507.122,97	R\$ 501.424,59	R\$ 752.136,89	R\$ 501.424,59	R\$ 501.424,59	R\$ 501.424,59	R\$ 250.712,30			R\$ 2.507.122,97	
1.3	PASSEIO E URBANIZAÇÃO	R\$ 194.241,90										
1.3								R\$ 97.120,95	R\$ 97.120,95		R\$ 194.241,90	
1.4	PAISAGISMO	R\$ 11.255,22										
1.4								R\$ 5.627,61	R\$ 5.627,61		R\$ 11.255,22	
1.5	MOBILIÁRIO	R\$ 15.013,86										
1.5								R\$ 7.506,93	R\$ 7.506,93		R\$ 15.013,86	
1.6	PERGOLADOS EM CONCRETO	R\$ 17.368,50										
1.6								R\$ 8.684,25	R\$ 8.684,25		R\$ 17.368,50	
1.7	GINÁSTICA AO AR LIVRE	R\$ 10.738,85										
1.7								R\$ 5.369,43	R\$ 5.369,43		R\$ 10.738,85	
1.8	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 734.561,93										
1.8			R\$ 110.184,29	R\$ 110.184,29	R\$ 146.912,39	R\$ 146.912,39	R\$ 146.912,39	R\$ 73.456,19			R\$ 734.561,93	
1.9	SINALIZAÇÃO	R\$ 144.075,49										
1.9.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 32.069,07					R\$ 6.413,81	R\$ 9.620,72	R\$ 16.034,54		R\$ 32.069,07	
1.9.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 117.006,42					R\$ 22.401,28	R\$ 33.601,93	R\$ 56.003,21		R\$ 117.006,42	
1.10	REDE DE ESGOTO PLUVIAL	R\$ 307.481,49										
1.10.1	BOCAS DE LOBO E SUBSTITUIÇÕES	R\$ 72.604,65	R\$ 36.302,33	R\$ 36.302,33							R\$ 72.604,65	
1.10.2	ESCAVAÇÕES E TUBOS	R\$ 234.876,84	R\$ 117.438,42	R\$ 117.438,42							R\$ 234.876,84	
1.11	REDE DE ÁGUA	R\$ 262.890,11										
1.11.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 49.147,92	R\$ 24.573,96	R\$ 24.573,96							R\$ 49.147,92	
1.11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	R\$ 196.447,34	R\$ 98.223,67	R\$ 98.223,67							R\$ 196.447,34	
1.11.3	POÇO DE VISITA	R\$ 17.294,85	R\$ 8.647,43	R\$ 8.647,43							R\$ 17.294,85	
1.12	REDE DE ESGOTO CLOACAL	R\$ 92.689,02										
1.12.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 43.508,22	R\$ 21.754,11	R\$ 21.754,11							R\$ 43.508,22	
1.12.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	R\$ 34.709,90	R\$ 17.354,95	R\$ 17.354,95							R\$ 34.709,90	
1.12.3	POÇO DE VISITA	R\$ 14.470,90	R\$ 7.235,45	R\$ 7.235,45							R\$ 14.470,90	
1.13	REDE DE VÍDEOMONITORAMENTO	R\$ 41.674,86										
1.13.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.039,00	R\$ 5.519,50	R\$ 5.519,50							R\$ 11.039,00	
1.13.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CAIXAS	R\$ 30.635,86	R\$ 15.317,93	R\$ 15.317,93							R\$ 30.635,86	
1.14	DESLOCAMENTO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 359.588,75										
1.14.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.254,64	R\$ 3.254,64								R\$ 3.254,64	
1.14.2	EQUIPAMENTOS	R\$ 58.269,81	R\$ 58.269,81								R\$ 58.269,81	
1.14.3	MATERIAIS	R\$ 174.868,73	R\$ 174.868,73								R\$ 174.868,73	
1.14.4	RETIRADA DE POSTES, CABOS E RAMAIS	R\$ 4.418,47	R\$ 4.418,47								R\$ 4.418,47	
1.14.5	DESLOCAMENTO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO	R\$ 35.897,18	R\$ 35.897,18								R\$ 35.897,18	
1.14.6	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 41.884,02	R\$ 41.884,02								R\$ 41.884,02	
1.14.7	ABATE/PODA DE ÁRVORES	R\$ 40.995,90	R\$ 40.995,90								R\$ 40.995,90	
SOMATÓRIO		R\$ 5.199.480,14										
TOTAL MENSAL			969.382,24	1.039.782,90	953.712,33	777.919,08	893.816,37	564.867,22			5.199.480,14	
PERCENTUAL MENSAL			18,64%	20,00%	18,34%	14,96%	17,19%	10,86%			100,00%	
TOTAL ACUMULADO PREVISTO			969.382,24	2.009.165,14	2.962.877,47	3.740.796,55	4.634.612,92	5.199.480,14			5.199.480,14	
PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO			18,64%	38,64%	56,98%	71,95%	89,14%	100,00%			100,00%	

RESPONSÁVEL: HERINTON DIEGO ROCHA FILGUEIRAS
 TÉCNICO: ANALISTA MUNICIPAL II
 ENGENHEIRO CIVIL (MATRÍCULA 123911)

TIAGO ORTIZ DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO ELETRICISTA (MATRÍCULA 102830)