

	Obra Recomposição de Cotas Dique Polder Rio Branco fase II		Bancos SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do Sul SBC - 11/2024 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Sul SCO - 10/2024 - Rio de Janeiro		B.D.I. 29,82%		Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%														
			Cronograma Físico e Financeiro																		
	Item	Descrição	Total Por Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	5,00%	5,50%	5,50%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,00%
2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	100,00%	50,00%	50,00%																	
3	EXECUÇÃO DAS OBRAS	100,00%		2,01%	13,65%	13,65%	7,60%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	1,60%	
3.1	FECHAMENTO DE VALAS	100,00%		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%														
3.2	RECOMPOSIÇÃO DIQUE	100,00%		7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	2,00%	
4	PAVIMENTAÇÃO DO DIQUE	100,00%																			
5	DRENAGEM	100,00%	5,00%	10,00%	25,00%	30,00%	30,00%														
6	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00%																			
Porcentagem			1,2%	2,77%	10,68%	10,72%	6,11%	4,46%	4,46%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	6,26%	6,25%	8,05%	8,05%	8,04%	3,19%	1,96%	
Custo			617.846,48	1.426.649,17	5.499.162,00	5.519.482,97	3.147.302,60	2.294.432,77	2.294.432,77	2.289.993,60	2.289.993,60	2.289.993,60	2.289.993,60	3.220.403,28	3.217.123,71	4.145.398,36	4.145.508,42	4.140.071,82	1.642.463,62	1.007.949,12	
Porcentagem Acumulado			1,2%	3,97%	14,65%	25,38%	31,49%	35,95%	40,4%	44,85%	49,3%	53,75%	58,2%	64,45%	70,7%	78,76%	86,81%	94,85%	98,04%	100,0%	
Custo Acumulado			617.846,47	2.044.495,64	7.543.657,64	13.063.140,61	16.210.443,21	18.504.875,98	20.799.308,75	23.089.302,35	25.379.295,96	27.669.289,56	29.959.283,17	33.179.686,45	36.396.810,16	40.542.208,52	44.687.716,94	48.827.788,76	50.470.252,38	51.478.201,51	
Marco Antonio da Silva Oliveira - Mat 121390 Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA RS 183876							Herinton Diego Rocha Filgueiras - Mat 123911 Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA PA 13216210							Renata Cardoso - Mat 123419 Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA RS 201403							