

	Obra:		Bancos		B.D.I.		ENCARGOS SOCIAIS	
	EMEI Ledevino Piccinini		SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul		27,9%		DESONERADOS:	
	Endereço: Rua Joaquim Caetano, nº 150, bairro Fátima, Canoas, RS.		SBC - 09/2024 - Rio Grande do Sul				83,25%(HORA) 46,08%(MÊS)	
ANEXO II - Eventograma								
ETAPA	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1 (30 DIAS)	MÊS 2 (60 DIAS)	MÊS 3 (90 DIAS)	MÊS 4 (120 DIAS)	MÊS 5 (150 DIAS)	TOTAL
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES	2,75%	1,38%	1,38%				2,75%
		R\$ 60.846,97	R\$ 30.423,49	R\$ 30.423,49				60.846,97
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,61%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	9,61%
		R\$ 212.520,55	R\$ 42.504,11	R\$ 42.504,11	R\$ 42.504,11	R\$ 42.504,11	R\$ 42.504,11	212.520,55
3	CANTEIRO DE OBRAS	1,46%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	1,46%
		R\$ 32.289,33	R\$ 6.457,87	R\$ 6.457,87	R\$ 6.457,87	R\$ 6.457,87	R\$ 6.457,87	32.289,33
4	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	3,53%	1,18%	1,18%	1,18%			3,53%
		R\$ 78.110,51	26.036,84	R\$ 26.036,84	R\$ 26.036,84			78.110,51
5	TESTES, LIMPEZA	0,82%	0,27%	0,27%	0,27%			0,82%
		R\$ 18.096,08	6.032,03	6.032,03	R\$ 6.032,03			18.096,08
6	SUPRAESTRUTURA	36,16%			12,05%	12,05%	12,05%	36,16%
		R\$ 799.872,58			R\$ 266.624,19	R\$ 266.624,19	R\$ 266.624,19	799.872,58
7	ESQUADRIAS	3,27%				3,27%		3,27%
		R\$ 72.312,00				R\$ 72.312,00		72.312,00
8	PINTURAS, REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	17,05%				8,53%	8,53%	17,05%
		R\$ 377.150,20				R\$ 188.575,10	R\$ 188.575,10	377.150,20
9	COBERTURA	0,89%				0,89%		0,89%
		R\$ 19.672,33				R\$ 19.672,33		19.672,33
10	INSTALAÇÕES DE MATERIAIS REMOVIDOS	0,44%				0,22%	0,22%	0,44%
		R\$ 9.728,54				4.864,27	4.864,27	9.728,54
11	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,32%			0,32%			0,32%
		R\$ 7.100,81			R\$ 7.100,81			7.100,81
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,35%					0,35%	0,35%
		R\$ 7.745,42					R\$ 7.745,42	7.745,42
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,35%			0,35%			0,35%
		R\$ 7.715,12			R\$ 7.715,12			7.715,12
14	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	1,71%			1,71%			1,71%
		R\$ 37.827,57			R\$ 37.827,57			37.827,57
15	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,01%					0,01%	0,01%
		R\$ 159,28					R\$ 159,28	159,28
16	PAISAGISMO	3,77%					3,77%	3,77%
		R\$ 83.414,61					83.414,61	83.414,61
17	SERVIÇOS FINAIS	3,08%					3,08%	3,08%
		R\$ 68.154,74					R\$ 68.154,74	68.154,74
18	ENTRADA DE ENERGIA EM BT, 127/220V, 200A, CAT 6, GED 19322	0,56%			0,28%	0,28%		0,56%
		R\$ 12.493,54			R\$ 6.246,77	6.246,77		12.493,54
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	11,39%			5,70%	5,70%		11,39%
		R\$ 251.983,07			125.991,54	125.991,54		251.983,07
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2,47%			1,24%	1,24%		2,47%
		R\$ 54.693,99			27.347,00	27.347,00		54.693,99
Porcentagem		100,00%	5,04%	5,04%	25,31%	34,39%	30,22%	100,00%
Custo			R\$ 111.454,32	R\$ 111.454,32	R\$ 559.883,83	R\$ 760.595,17	R\$ 668.499,59	2.211.887,24
Porcentagem Acumulado			5,04%	10,08%	35,39%	69,78%	100,00%	
Custo Acumulado		R\$ 2.211.887,24	R\$ 111.454,32	R\$ 222.908,65	R\$ 782.792,48	R\$ 1.543.387,65	R\$ 2.211.887,24	

Jerusa Mattos
Matr. 102426 CAU A428760