

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	Prefeitura Municipal de Canoas	C.J. HAB. ACADEPOL	Infraestrutura para moradias de Interesse Social

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	Mês 01 Lote 01	Mês 02 Lote 01	Mês 03 Lote 01	Mês 01 Lote 02	Mês 02 Lote 02								
1.	LOTE 01 - INFRAESTRUTURA INICIAL	741.031,29	% Período:	41,50%	25,83%	32,67%										
1.1.	Administração Local	101.358,24	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%										
1.2.	Instalações provisórias, montagem do can	79.713,15	% Período:	100,00%												
1.3.	Terraplenagem	371.702,95	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%										
1.4.	Muro de Arrimo de fundos	145.618,90	% Período:		30,00%	70,00%										
1.5.	Muros Laterais	42.638,05	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%										
2.	LOTE 02 - INFRAESTRUTURA COMPLE	385.818,12	% Período:				61,81%	38,19%								
2.1.	Administração Local e serviços iniciais	67.572,16	% Período:				80,00%	20,00%								
2.2.	Instalações provisórias, montagem do can	4.988,45	% Período:				50,00%	50,00%								
2.3.	Cercamento	57.857,44	% Período:				100,00%									
2.4.	Esgoto cloacal e pluvial	119.314,43	% Período:				20,00%	80,00%								
2.5.	Pavimentação externa (passeio público)	118.750,53	% Período:				80,00%	20,00%								
2.6.	Limpeza e arremates finais	17.335,11	% Período:				30,00%	70,00%								
Total: R\$ 1.126.849,41			%:	27,29%	16,98%	21,49%	21,16%	13,08%								
Período:	Repassar:	-		-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	307.540,45		191.378,66	242.112,18	238.473,24	147.344,88									
	Outros:	-		-	-	-	-	-								
	Investimento:	307.540,45		191.378,66	242.112,18	238.473,24	147.344,88									
Acumulado:	%:	27,29%		44,28%	65,76%	86,92%	100,00%									
	Repassar:	-		-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	307.540,45		498.919,11	741.031,29	979.504,53	1.126.849,41									
	Outros:	-		-	-	-	-	-								
Investimento:		307.540,45		498.919,11	741.031,29	979.504,53	1.126.849,41									
Administração Local:			0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%									

crossserviço da Administração Local:
ção Local e serviços in

***OBS.: entre as obras dos lotes 01 e 02 haverá um hiato de, no mínimo, 90 dias, para execução das residências propriamente ditas pelo Gov. do Estado do RS**

Canoas/RS
Local

quinta-feira, 6 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: André Luis Abitante
CREA/CAU: 125460
ART/RRT: 13944109